

Total: 86

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado		
SLP00160300790160	Ampliacion De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00160300790164	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Maritimos, Lacustres Y Fluviales - 267482	267482	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300790165	33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 267472	267472	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00160300790184	Adquisición De Sistema Operativo Y Suite The Microsoft Office - 260538	260538	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170200887472	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo De Calle Bolivar A Reforma, Ubicada En Rioverde, S.L.P.	2017-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,683,441								0.00		Metros Cuadrados	0	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
SLP00170200887497	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo A Fray Martin Herran Y De Calle Fray Martin Herran De Calle Bolivar A Calle Cuauhtemoc, Ubicada En Rioverde, S.L.P.	2017-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170200887540	Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza De Calle Julian De Los Reyes A Prolongacion De Ignacio Zaragoza, Ubicada En Rioverde, S.L.P.	2017-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170200887879	Construccion De Pista Atletica De Alto Rendimiento, En La Unidad Deportiva La Cofradia	2017-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Deporte	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170200887945	Construccion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez De Calle Frontera A Gustavo Diaz Ordaz	2017-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP001702008896903	Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Rioverde, San Luis Potosi // (Construccion De Calle Adolfo Ruiz Cortinez De Calle Frontera A Gustavo Diaz Ordaz) - 4774055	4774055	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
SLP00170200899334	Pavimentacion De Calle Venustiano Carranza De Calle Julian De Los Reyes A Prolongacion De Ignacio Zaragoza - 4745859	4745859	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
SLP00170200900141	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo A Fray Martin Herran Y De Calle Fray Martin Herran De Calle Bolivar A Calle Cuauhtemoc - 4745925	4745925	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
SLP00170200901018	Infraestructura Pública En El Estado De San Luis Potosi // (Construccion De Pista Atletica De Alto Rendimiento, En La Unidad Deportiva La Cofradia) - 5144972	5144972	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
SLP00170200901793	Pavimentacion De Calle Nicolas Bravo De Calle Bolivar A Reforma - 4745793	4745793	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios		U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO	Otros Proyectos	En Ejecución	2017									0.00		Metros Cuadrados	0.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Fisica: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:	
SLP13140300368944	Construcción De La Cuarta Etapa Del Hospital General De Rioverde	SSSLP-LPN2-CONST. 4	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Convenios	U005 Seguro Popular		12-Salud	SERVICIOS DE SALUD DE SAN LUIS POTOSI	Salud	En Ejecución	2013	\$43,736,642	\$39,000,000	\$34,906,881	\$39,000,000	\$34,906,881	\$34,906,881	\$34,906,881	\$34,906,881	89.50	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	60.01	Financiera: OBRA EN PROCESO / Fisica: OBRA EN PROCESO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 86

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto										Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado		
SLP0016030790160	Ampliacion De Vivienda 266186	266186	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución																	Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1413040281280	1a. Etapa Del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario, En El Tramo Rioverde A Supercarretera	-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	Urbanizaci on	En Ejecución	2013	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	\$12,026,069	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14140200331301	Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Atencion Temprana En El Municipio De Rioverde. (Superficie De Construccion 858.98 M*2) 2014	-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA SGG).	Seguridad	En Ejecución	2014	\$5,400,000	\$4,590,361	\$4,590,361	\$4,590,361	\$2,499,634	\$2,499,634	\$2,499,634	\$2,499,634	54.45	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	54.45	Financiera: / Física: / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14140200331354	Ampliacion Y Remodelacion Del Centro De Atencion A Victimas Del Delito En El Municipio De Rioverde (Superficie De Construccion 318 M*2). 2014	-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA SGG).	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$4,000,653	\$4,000,653	\$3,751,129	\$3,000,000	\$3,000,000	\$3,000,000	\$2,994,667	74.99	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	74.99	Financiera: / Física: / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP14140200331507	Ampliacion Y Remodelacion De La Coordinacion General De La Defensoria Social Y De Oficio En El Municipio De Rioverde (Superficie De Construccion 318 M*2). 2014	-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Nuevo Sistema de Justicia Penal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS (SECRETARIA TECNICA DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL ESTADO DE LA SGG).	Seguridad	En Ejecución	2014	\$3,000,000	\$2,808,986	\$2,808,986	\$2,808,986	\$2,763,133	\$2,763,133	\$2,759,061	98.37	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	98.37	Financiera: / Física: / Registro: Esta información fue reportada ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.		
SLP14140200332213	Mejoramiento Infraestructura En El Cepbrero De Rio Verde (Superficie 100 M*2) 2014.	-	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I011 FASP	Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS. (CEPRESE DE RIO VERDE)	Seguridad	En Ejecución	2014	\$500,000	\$500,000	\$500,000	\$498,308	\$498,308	\$498,308	\$498,308	\$498,308	99.66	\$0	Metros Cuadrados	0	100.00	99.66	Financiera: / Física: / Registro: Esta información fue reportada al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con corte al 30 de junio de 2017. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200640877	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24dpr0283d Primaria Nicolás Bravo	160058	San Luis Potosi	Rioverde	El Jabali	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,237,660	\$904,444	\$1,237,660	\$904,444	\$904,444	\$904,444	\$904,444	73.08	\$0	Metros Cuadrados	200	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP16160200640878	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24dpr0284c Primaria Justo Sierra	160059	San Luis Potosi	Rioverde	La Loma	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,220,981	\$892,255	\$1,220,981	\$892,255	\$892,255	\$892,255	\$892,255	73.08	\$0	Metros Cuadrados	164	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200640880	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24dpr0054u Jardín De Niños Fernando Montes De Oca	160061	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,160,478	\$848,042	\$1,160,478	\$848,042	\$848,042	\$848,042	\$848,042	73.08	\$0	Metros Cuadrados	227	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200640881	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24dpr0055t Jardín De Niños Cadete Virgilio Uribe	160062	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,061,877	\$775,987	\$1,061,877	\$775,987	\$775,987	\$775,987	\$775,987	73.08	\$0	Metros Cuadrados	122	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200640882	Mejora De La Infraestructura Fisica Educativa Del Plantel En 24dpr0301c Primaria Niños Héroes	160063	San Luis Potosi	Rioverde	San Diego	Rural	Fideicomisos	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,283,446	\$937,903	\$1,283,446	\$937,903	\$937,903	\$937,903	\$937,903	73.08	\$0	Metros Cuadrados	116	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200670418	Construcción De La 3a. Etapa Del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario En El Tramo Rioverde A Supercarretera.	5911	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,852,125	\$17,834,273	\$17,834,273	\$17,834,273	\$4,896,459	\$4,896,459	\$4,896,459	\$4,896,459	27.46	\$0	Metros Cuadrados	85,134	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160200721544	Rehabilitacion De Camino De Bagres De Abajo A Huertitas - 180901	180901	San Luis Potosi	Rioverde	Las Huertitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$318,698	\$318,698	\$318,698	\$318,698	\$318,698	\$318,698	\$318,698	\$318,698	100.00	\$0	Kilómetro	161	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 86

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones			
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado				
SLP0016030790160	Ampliacion De Vivienda 266186	266186	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución																		Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1616030745471	Construcción Y Mobiliario De: Unidad Académica, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Exteriores, Y Equipo Bioquímica En 24eit0002i Instituto Tecnológico Superior De Rioverde	160268	San Luis Potosi	Rioverde	Colonia Maria del Rosario (Puente del Carmen)	Rural	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$10,390,782	\$21,711,466	\$10,390,782	\$10,390,782	\$10,390,782	\$10,390,782	\$10,390,782	34.64	\$0	Metros Cuadrados	993	0.00	60.47	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030745652	Construcción Parcial De Barda Perimetral, Andador Y Ampliación De La Plaza Cívica En 24djn0224y1 Jardin De Niños Carmen Norma De Mansoy	164143	San Luis Potosi	Rioverde	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$113,327	\$113,327	\$113,327	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790142	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Los Rosales De Calle El Nogal A Las Flores San Marcos - 266350	266350	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$409,955	\$409,955	\$409,955	\$409,955	\$409,955	\$409,955	\$409,955	\$409,955	\$409,955	100.00	\$0	Metros lineales	110	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790143	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Uno Cuatro - 266280	266280	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$989,770	\$989,770	\$989,770	\$989,770	\$989,770	\$989,770	\$989,770	\$989,770	\$989,770	100.00	\$0	Vivienda	68	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790144	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Cuatro Ocho - 265960	265960	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	\$1,148,987	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790146	Ampliacion De Vivienda 266203	266203	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	100.00	\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790147	Programa De Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme Ruta Puente Del Carmen - 265517	265517	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	\$2,134,708	100.00	\$0	Otros	452	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida son obras / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790148	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 265592	265592	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	\$1,970,408	100.00	\$0	Vivienda	136	100.00	95.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790150	Construccion De Huertos Comunitarios Huertos De Traspaso Para La Produccion De Autoconsumo - 267889	267889	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$747,972	\$747,972	\$747,972	\$747,972	\$747,972	\$747,972	\$747,972	\$747,972	\$747,972	100.00	\$0	Otros	200	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790152	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Juan Jose Balderas Flores De Calle Julio Saraza A Calle Sin Nombre San Marcos - 261440	261440	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$586,469	\$586,469	\$586,469	\$586,469	\$586,469	\$586,469	\$586,469	\$586,469	\$586,469	100.00	\$0	Metros lineales	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790156	Construccion De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre Numero Sesenta Y Ocho De Calle Laureles A Topar - 266198	266198	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$470,996	\$470,996	\$470,996	\$470,996	\$470,996	\$470,996	\$470,996	\$470,996	\$470,996	100.00	\$0	Metros lineales	70	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790158	Ampliacion De Vivienda 266144	266144	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	100.00	\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790159	Ampliacion De Red De Agua Potable En Calle Primera Privada De San Salvador - 266114	266114	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016	\$114,032	\$114,032	\$114,032	\$114,032	\$114,032	\$114,032	\$114,032	\$114,032	\$114,032	100.00	\$0	Metros lineales	112	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790161	Programa De Mejoramiento De Vivienda Con Techo Firme Ruta San Marcos - 266174	266174	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	\$1,679,126	100.00	\$0	Otros	280	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790163	Rehabilitacion De Calle Lazaro Cardenas Con Doble Riego De Sello San Marcos Rioverde - 265822	265822	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE SLP	Transportes y vialidades	En Ejecución	2016	\$54,177	\$54,177	\$54,177	\$54,177	\$54,177	\$54,177	\$54,177	\$54,177	\$54,177	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,410	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790168	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Tres Tres - 265428	265428	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	\$2,082,292	100.00	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1616030790169	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Cero A - 265421	265421	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	\$2,082,109	100.00	\$0	Vivienda	144	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACIÓN REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

Total: 86

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP0016030790160	Ampliacion De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución										0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1616030790170	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cerro Cinco Nueve Siete - 265410	265410	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,029,408	\$2,029,408	\$2,029,408	\$2,029,408	\$2,029,408	\$2,029,408	\$2,029,408	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790171	Ampliacion De Vivienda - 266583	266583	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	\$2,155,530	100.00	\$0	Vivienda	192	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790172	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Y Conexión A La Red De Drenaje En Zona De Atención Prioritaria - 266578	266578	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,271,926	\$1,271,926	\$1,271,926	\$1,271,926	\$1,271,926	\$1,271,926	\$1,271,926	100.00	\$0	Vivienda	71	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790173	Construcción De Red De Drenaje Sanitario En Calle Las Flores De Calle El Nogal A Dren El Refugio En San Marcos - 263422	263422	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$801,106	\$801,106	\$801,106	\$801,106	\$801,106	\$801,106	\$801,106	100.00	\$0	Metros lineales	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790176	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Cocina Y Conexión A La Red De Drenaje En Zona De Atención Prioritaria - 266639	266639	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,819,995	\$1,819,995	\$1,819,995	\$1,819,995	\$1,819,995	\$1,819,995	\$1,819,995	100.00	\$0	Vivienda	103	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790180	Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Sin Nombre De Calle Jose Luis Loza Villalobos A Salvador Izar Nohemi San Marcos - 261618	261618	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2016		\$190,173	\$190,173	\$190,173	\$190,173	\$190,173	\$190,173	\$190,173	100.00	\$0	Metros lineales	4	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790185	Construcción De Calle Hidalgo Entre Calles Pino Suarez Y Universidad Col El Carmen - 197192	197192	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$785,865	\$785,865	\$785,865	\$785,865	\$785,865	\$785,865	\$785,865	100.00	\$0	Metros Cuadrados	71	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790186	Construcción De Calle Luis Echeverría Entre Calles Ignacio Allende Y Vicente Guerrero Col El Carmen - 196964	196964	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,390,463	\$1,390,463	\$1,390,463	\$1,390,463	\$1,390,463	\$1,390,463	\$1,390,463	100.00	\$0	Metros Cuadrados	206	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790187	Construcción De Calle Francisco I Madero Entre Calles Hidalgo Y Cuauhtemoc Col El Carmen - 196921	196921	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$1,015,735	\$1,015,735	\$1,015,735	\$1,015,735	\$1,015,735	\$1,015,735	\$1,015,735	100.00	\$0	Metros Cuadrados	143	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790188	Construcción De Calle Ignacio Zaragoza Entre Calles Hidalgo Y Cuauhtemoc Col El Carmen - 195599	195599	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$756,647	\$756,647	\$756,647	\$756,647	\$756,647	\$756,647	\$756,647	100.00	\$0	Metros Cuadrados	42	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790194	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Cocina Ruta Ageb Cerro Cerro Ocho Guion Cuatro - 266513	266513	San Luis Potosi	Rioverde	Diego Ruiz	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,919,201	\$1,919,201	\$1,919,201	\$1,919,201	\$1,919,201	\$1,919,201	\$1,919,201	100.00	\$0	Vivienda	130	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790691	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cerro Cuatro Ocho Nueve - 266952	266952	San Luis Potosi	Rioverde	El Freno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,238,542	\$1,238,542	\$1,238,542	\$1,238,542	\$1,238,542	\$1,238,542	\$1,238,542	100.00	\$0	Vivienda	80	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030790857	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cerro Tres Siete Cerro - 266838	266838	San Luis Potosi	Rioverde	La Perdida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	\$2,082,500	100.00	\$0	Vivienda	140	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030793024	Rehabilitación De Camino Ruta Las Huertitas Las Huertitas Soledad Los Alisos Los Alisos El Paso De Los Alisos - 266410	266410	San Luis Potosi	Rioverde	Las Huertitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$244,523	\$244,523	\$244,523	\$244,523	\$244,523	\$244,523	\$244,523	100.00	\$0	Kilómetro	327	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030793025	Rehabilitación De Camino Las Huertitas Las Margaras - 261835	261835	San Luis Potosi	Rioverde	Las Huertitas	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	\$93,702	100.00	\$0	Kilómetro	17	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030793028	Rehabilitación De Camino De El Riachuelo El Caracol A Joya De Caballos Joya De Jesus - 264023	264023	San Luis Potosi	Rioverde	Joya de Caballos (Joya de Jesus)	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2016		\$365,499	\$365,499	\$365,499	\$365,499	\$365,499	\$365,499	\$365,499	100.00	\$0	Kilómetro	239	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030793030	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cerro Uno Seis Nueve - 266626	266626	San Luis Potosi	Rioverde	Joya del Durazno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016		\$1,407,067	\$1,407,067	\$1,407,067	\$1,407,067	\$1,407,067	\$1,407,067	\$1,407,067	100.00	\$0	Vivienda	92	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 86

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
SLP0016030790160	Ampliacion De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00					Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1616030793031	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cerro Dos Cuatro Tres - 267016	267016	San Luis Potosi	Rioverde	Charco Salado	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2016	\$1,720,582	\$1,720,582	\$1,720,582	\$1,720,582	\$1,720,582	\$1,720,582	\$1,720,582	100.00	\$0	Vivienda	120	100.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616030810990	Construcción De La 5a. Etapa Del Puente Vehicular Sobre El Rio Verde Y Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario-6945 - 6945	4319583	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,206,788	\$5,206,788	\$5,206,788	\$2,991,282	\$2,991,282	\$2,991,282	\$2,991,282	57.45	\$0	Metros Cuadrados		0.00	42.00	Financiera: / Fisica: / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información es veraz y de calidad
SLP1616040745875	2a Etapa De Rehabilitación De La Infraestructura Del Plantel En 24ep0042e1 Primaria Josefa Ortiz De Dominguez	164131	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,800,000	\$1,578,695	\$1,578,695	\$1,578,695	\$568,047	\$568,047	\$568,047	35.98	\$0	Metros Cuadrados	413	0.00	98.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616040823218	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes	20166595	San Luis Potosi	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Asistencia Social	En Ejecución	2016	\$438,747	\$438,747	\$438,747	\$438,747	\$438,747	\$438,747	\$438,747	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida es l obra / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616040829367	Construcción De Calle Frontera De Calle Cuauhtemoc A Calle Emilio Portes Gil	2016	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P. on	Urbanizaci on	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,470,900	\$2,609,987	\$2,609,987	\$2,609,987	56.74	\$0	Otros	2,500	0.00	60.00	Financiera: / Fisica: la unidad de medida es obra / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616040831425	Rehabilitación En La Infraestructura Fisica Del Plantel En 24dpr3015c Primaria Lázaro Cárdenas	165061	San Luis Potosi	Rioverde	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$300,000	\$247,297	\$247,297	\$247,297	\$247,297	\$247,297	\$247,297	100.00	\$0	Metros Cuadrados	99	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SLP1616040831426	Construcción De Barda En 24dpr317y Primaria Irene Sánchez Martínez	165062	San Luis Potosi	Rioverde	La Esperanza	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$500,000	\$390,292	\$390,292	\$390,292	\$99,627	\$99,627	\$99,627	25.53	\$0	Metros Cuadrados	80	0.00	55.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616040831427	Construcción De Un Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24dpr0276ul Primaria Emiliano Zapata	165063	San Luis Potosi	Rioverde	El Capulín	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$601,511	\$482,069	\$482,069	\$482,069	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	43.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1616040831462	Construcción De Barda Perimetral En 24ep0040g Primaria Lic. Adolfo López Mateos	165101	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$322,000	\$321,052	\$321,052	\$321,052	\$213,271	\$213,271	\$213,271	66.43	\$0	Metros Cuadrados	419	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717010832682	Rehabilitación De: Instalación, Red Y Subestaciones Eléctricas (Incluye Instalación De Subestación 112.5 Kva) En 24des0002y Secundaria General Benito Juárez	174004	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,476,721	\$1,271,567	\$1,271,567	\$1,271,567	\$335,037	\$335,037	\$335,037	26.35	\$0	Metros Cuadrados	1,245	0.00	56.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SLP1717020896901	Construcción De Techado 17.40 X 12.00 Mts. En La 24dst008lt Esc. Sec. Tec. No. 74 En Rioverde, San Luis Potosi - 5125202	5125202	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$427,311	\$427,311	\$427,311	\$4,700	\$4,700	\$4,700	\$4,700	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E017-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717020896902	Construcción De Techado Atípico Y Reposición De Pisos De Concreto En Patio Cívico En El 24ejr016g Jardín De Niños "Niños Héroes", Zona Centro De Rioverde, San Luis Potosi - 5124749	5124749	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717020898504	Construcción De Techado De 15.00 X 12.00 Mts. Tipo 2 Para El Plantel Cct. Aspr0296 Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Localidad Progreso, Rioverde, San Luis Potosi - 5125818	5125818	San Luis Potosi	Rioverde	Progreso	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$357,273	\$357,273	\$357,273	\$3,930	\$3,930	\$3,930	\$3,930	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E017-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717020898505	Construcción De Techado De 15.00m X 18.00 M. Tipo 2 De 4 M. De Altura Para La 24ejr0042e Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez, Zona Centro De Rioverde, San Luis Potosi - 5125497	5125497	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$479,216	\$479,216	\$479,216	\$5,271	\$5,271	\$5,271	\$5,271	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E015-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad
SLP1717020898506	Construcción De Techado 18.40 X 12.00 En La Localidad Santa Rita, Rioverde San Luis Potosi - 5124361	5124361	San Luis Potosi	Rioverde	Santa Rita	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$446,899	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

Total: 86

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones		
			Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado			
SLP0016030790160	Ampliacion De Vivienda 266186	266186	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades			33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución																Financiera: / Fisica: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170200899333	Construcción De Techado De 15.00 X 12.00 Mts. 2 E.E. Tipo 2 Para La 24dpr150r Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Favon, Localidad De Ojo De Agua, Rioverde, San Luis Potosi. - 5125369	5125369	San Luis Potosi	Rioverde	Ojo de Agua Seco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$338,176	\$338,176	\$338,176	\$3,720	\$3,720	\$3,720	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP17170200900140	Construcción De Techado De 15.00 X 12.00 2 Ee. Tipo 2 24dpr0283d Escuela Primaria Nicolás Bravo, Localidad El Jabali, Rioverde, San Luis Potosi - 5125433	5125433	San Luis Potosi	Rioverde	El Jabali	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$353,479	\$353,479	\$3,888	\$3,888	\$3,888	\$3,888	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E015-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200901015	Construcción De Techado De 15.00m X 18.00 M. 3 Ee. Cct 24djn0271i Jardín De Niños Carlos Peña, En La Cabecera Municipal De Rioverde, San Luis Potosi. - 5125051	5125051	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$343,312	\$343,312	\$3,776	\$3,776	\$3,776	\$3,776	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E017-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP17170200901016	Construcción De Techado En La Localidad De Cañada Grande, Cabecera Municipal De Rioverde, San Luis Potosi. - 5124685	5124685	San Luis Potosi	Rioverde	Cañada Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017		\$444,661	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200901017	Construcción De Techado De 15.00 X 12.00 2 Ee. 4 Mts. De Altura Tipo 2 24dpr0294j En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Localidad Pastora, Rioverde, San Luis Potosi - 5125115	5125115	San Luis Potosi	Rioverde	Pastora	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$3,711	\$3,711	\$3,711	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP17170200901791	Construcción De Techado 15.00 X 12.00 Mts. Tipo 2 En El Plantel Cct 24dpr0269k Escuela Primaria Club De Leones Num. 1, Colonia San Rafael, Rioverde San Luis Potosi. - 5125561	5125561	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$346,662	\$346,662	\$3,813	\$3,813	\$3,813	\$3,813	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E016-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200901792	Construcción De Techado 17.00 X 12.00 Tipo 1 En El Plantel Cct24ees0063k Escuela Secundaria General Dolores Herrera Vda. De Richard, Cabecera Municipal De Rioverde, San Luis Potosi. - 5125754	5125754	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$425,457	\$425,457	\$4,680	\$4,680	\$4,680	\$4,680	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E016-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad	
SLP17170200902532	Construcción De Cubierta Malla Sombra De 15.86 X 25.00 Mts. 4 Mts De Altura Para El Plantel 24etv0840y Escuela Telesec Plan De Ayala, Colonia Isla De San Pablo, Rioverde, San Luis Potosi	5125658	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$444,779	\$444,779	\$4,893	\$4,893	\$4,893	\$4,893	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E016-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200902533	Construcción De Techado 18.40 X 12.00 2 E.E. Tipo 1 En El Plantel Cct 24ges0002y Escuela Secundaria General Lic. Benito Juarez. Cabecera Municipal De Rioverde, San Luis Potosi - 5125266	5125266	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$460,975	\$460,975	\$5,071	\$5,071	\$5,071	\$5,071	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: Licitación IO-924037999-E015-2017 / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170200902534	Construcción De Techado De 15.00m X 18.00 En La Cct24dpr0108y Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero - 5124903	5124903	San Luis Potosi	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal			23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017		\$514,431	\$209,167	\$5,659	\$5,659	\$5,659	\$5,659	1.10	\$0	Metros Cuadrados		0.00	0.00	Financiera: Gastos ASF y SHCP. / Fisica: En integración de licitación. / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	