


Total: 150

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fuente de Recursos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
SLP0016030790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0016030790164	33501 Mantenimiento y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 267482	267482	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0016030790165	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 267472	267472	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP0016030790184	Adquisición De Sistema Operativo Y Suite The Microsoft Office - 260538	260538	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966265	Construcción De Segunda Etapa De Cubierta, Primaria Club De Leones No. 1	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966281	Construcción De Aula Didáctica, Primaria Club De Leones No. 1	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966288	Construcción De Servicios Sanitarios, Primaria Emiliano Zapata	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966295	Construcción De Aula Comedor, Techado De Patio Cívico Y Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel.	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300966300	Construcción De Aula Didáctica Y Obra Exterior, Telesecundaria Dr. Gabriel Martínez Fam Cien Remanentes (Homonización)	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170300968190	Rehabilitación General De La Infraestructura Del Plantel Telesecundaria Ignacio	-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	I007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEGE IEIFE	Educación	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018053	Adquisición De Programas Y Equipos De Computo - 339896	339896	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$325,344							0.00		Computadoras	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018054	35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 339179	339179	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$22,558							0.00		Vehículos	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018055	Capacidad Para El Uso Y Manejo De Esp. De Presición - 339444	339444	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$33,408							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018056	33901 Subcontratación De Servicios Con Terceros - 339340	339340	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	UNIDAD ACADEMICA MULTIDISCIPLINA RIA ZONA MEDIA	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$370,177							0.00		Otros	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018057	Adquisición De Programas Y Equipos De Computo - 340135	340135	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$790,954							0.00		Piezas	0	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP00170401018090	Estufa Ecológica En La Localidad Buenavista Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317674	317674	San Luis Potosí	Rioverde	Buenavista Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		Fondo de Fomento	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.

PRELIMINAR

Total: 150

Información General del Proyecto													Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Fomentación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
SLP0016030790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401018091	Estufa Ecológica En La Localidad Cañada Grande Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317680	317680	San Luis Potosí	Rioverde	Cañada Grande	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401018092	Estufas Ecológicas En La Localidad Esperanza Dos En El Municipio De Rio Verde Atención Ciudadana - 306352	306352	San Luis Potosí	Rioverde	La Cofradia	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	16	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401018756	Estufa Ecológica En La Localidad El Jabali Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317695	317695	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	46	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401018757	Estufa Ecológica En La Localidad Paso De Los Herreros Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317707	317707	San Luis Potosí	Rioverde	Paso de los Herreros	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401018760	Estufa Ecológica En La Localidad San Francisco Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317714	317714	San Luis Potosí	Rioverde	San Francisco	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401018761	Estufa Ecológica En La Localidad San Rafaelito Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317716	317716	San Luis Potosí	Rioverde	San Rafaelito	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401021111	Estufa Ecológica En La Localidad Chupaderos Del Municipio De Rioverde Atención Ciudadana - 317691	317691	San Luis Potosí	Rioverde	Chupaderos	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP00170401023126	Estufas Ecológicas En El Municipio De Rio Verde En La Localidad De Las Adjuntas Atención Ciudadana - 302858	302858	San Luis Potosí	Rioverde	Adjuntas	Rural	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO	Vivienda	En Ejecución	2017	\$3,000							0.00		Piezas	4	100.00		Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160200670418	Construcción De La 2a Etapa Del Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario En El Tramo Rioverde A Construcción Y	5911	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y OBRAS PÚBLICAS	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$17,852,125	\$17,834,273	\$17,834,273	\$17,834,273	\$6,505,599	\$6,505,599	\$6,505,599	36.48	\$0	Metros Cuadrados	85,134	0.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300745471	Mobiliario De Unidad Académica Departamental, Laboratorio De Bioquímica 2a Etapa Y Obras Exteriores, Y Construcción Parcial De Barda Perimetral, Andador Y Ampliación De La Plaza Cívica En 2481n0224y Jardín De Niños, Norma De	160268	San Luis Potosí	Rioverde	Colonia Maria del Rosario (Puente del Carmen)	Rural	Fideicomisos	I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	Escuelas al Cien	Educación	En Ejecución	2016	\$30,000,000	\$30,000,000	\$15,462,283	\$21,711,466	\$15,462,283	\$15,462,283	\$15,462,283	\$15,462,283	51.54	\$0	Metros Cuadrados	993	0.00	85.18	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16160300745652	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 26582	164143	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabali	Rural	Aportaciones Federales	I007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$350,000	\$113,327	\$113,327	\$113,327	\$113,327	\$113,327	\$113,327	100.00	\$0	Metros Cuadrados	136	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160300790148	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 26582	265592	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160300810990	Mejoramiento De Vivienda Vehicular Sobre El Rio Verde Y Boulevard Ferrocarrilero Bicentenario En El Tramo Rioverde A Construcción Y	431953	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Subsidios	U057 Fondo Metropolitano		23-Provisiones Salariales y Económicas	ENTIDAD	Otros Proyectos	En Ejecución	2016	\$5,212,000	\$5,206,788	\$5,206,788	\$5,206,788	\$3,612,526	\$3,612,526	\$3,612,526	69.38	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: La SEDUVOP bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400823218	Ampliación De Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes	20166595	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 PORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Asistencia Social	En Ejecución								0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	




Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
SLP00160300790160	Ampliación de Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00						Financiera / Física / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP16160400829367	Construcción de Calle Frontera de Calle Cuauhtémoc A Calle Emilio Portes Gil	2016	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U092 Fortalecimiento Financiero		23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2016	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,600,000	\$4,470,900	\$4,470,900	\$4,470,900	\$4,470,900	97.19	\$0	Otros	2,500	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16160400831427	Construcción De Un Techado De 15.00 X 24.00 M. En 24dpr0276u1 Primaria	165063	San Luis Potosí	Rioverde	El Capulin	Rural	Aportaciones Federales	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$601,511	\$498,425	\$498,425	\$498,425	\$498,425	\$498,425	\$498,425	100.00	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	100.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP16170200904201	Construcción En Estructura U-ic, Dos Aulas Didácticas De 2.5 E.E. Cada Una Y Obras Exteriores.Equipo De Cómputo En 24da0002f	160505	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior		11-Educación Pública	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$2,373,032	\$2,373,032	\$2,373,032	\$1,545,264	\$69,117	\$69,117	\$69,117	2.91	\$0	Metros Cuadrados	639	0.00	14.94	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP16170200904274	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0299e Primaria 20 De Noviembre	160278	San Luis Potosí	Rioverde	El Riachuelo (El Caracol)	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$851,437	\$278,354	\$851,437	\$278,354	\$278,354	\$278,354	32.69	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	27.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904275	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0304z Primaria Constitución Mexicana	160286	San Luis Potosí	Rioverde	San José Gallinas	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$976,555	\$272,089	\$976,555	\$272,089	\$272,089	\$272,089	27.86	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904276	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0303a Primaria Eleuterio Quiroz	160293	San Luis Potosí	Rioverde	San José de Canoas	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$930,442	\$304,183	\$930,442	\$304,183	\$304,183	\$304,183	32.69	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	15.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904277	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0276u1 Primaria Emiliano Zapata	160294	San Luis Potosí	Rioverde	El Capulin	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,108,308	\$362,331	\$1,108,308	\$362,331	\$362,331	\$362,331	32.69	\$0	Metros Cuadrados	234	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904278	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0081t Secundaria Técnica No. 76	160300	San Luis Potosí	Rioverde	Comuna Maria del Rosario (Puente del Cementerio)	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$937,784	\$853,673	\$279,085	\$853,673	\$279,085	\$279,085	\$279,085	32.69	\$0	Metros Cuadrados	476	0.00	33.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904279	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0310k Primaria Guadalupe Victoria	160312	San Luis Potosí	Rioverde	Santa Rita	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,086,036	\$355,050	\$1,086,036	\$355,050	\$355,050	\$355,050	32.69	\$0	Metros Cuadrados	187	0.00	18.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904280	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0313h Primaria Héroes de Churubusco	160314	San Luis Potosí	Rioverde	El Tule	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$806,246	\$263,580	\$806,246	\$263,580	\$263,580	\$263,580	32.69	\$0	Metros Cuadrados	23	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904281	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0300d Primaria Ignacio Zaragoza	160316	San Luis Potosí	Rioverde	San Bartolo	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$864,358	\$282,579	\$864,358	\$282,579	\$282,579	\$282,579	32.69	\$0	Metros Cuadrados	93	0.00	22.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP16170200904282	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr02136r Jardín De Niños Jacob Grimm	160317	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$712,537	\$232,945	\$712,537	\$232,945	\$232,945	\$232,945	32.69	\$0	Metros Cuadrados	18	0.00	28.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904283	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0309v Primaria Lázaro Cárdenas	160331	San Luis Potosí	Rioverde	San Sebastián	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$850,000	\$759,379	\$248,258	\$759,379	\$248,258	\$248,258	\$248,258	32.69	\$0	Metros Cuadrados	24	0.00	32.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904284	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0298f Primaria Manuel José Othón	160342	San Luis Potosí	Rioverde	Puerto de Martínez	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$905,910	\$296,163	\$905,910	\$296,163	\$296,163	\$296,163	32.69	\$0	Metros Cuadrados	59	0.00	26.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904285	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0277t Primaria Mariano Matamoros	160347	San Luis Potosí	Rioverde	Cieneguillas	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,016,777	\$332,408	\$1,016,777	\$332,408	\$332,408	\$332,408	32.69	\$0	Metros Cuadrados	104	0.00	20.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904286	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0305z Primaria Miguel Hidalgo	160350	San Luis Potosí	Rioverde	San José de las Flores	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$811,956	\$265,447	\$811,956	\$265,447	\$265,447	\$265,447	32.69	\$0	Metros Cuadrados	49	0.00	30.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP16170200904287	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0294j Primaria Miguel Hidalgo	160351	San Luis Potosí	Rioverde	Pastora	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,174,328	\$383,915	\$1,174,328	\$383,915	\$383,915	\$383,915	\$383,915	32.69	\$0	Metros Cuadrados	121	0.00	23.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP16170200904288	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0288z Primaria Patria Mexicana	160358	San Luis Potosí	Rioverde	Miguel Hidalgo	Rural	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,192,146	\$389,740	\$1,192,146	\$389,740	\$389,740	\$389,740	\$389,740	32.69	\$0	Metros Cuadrados	134	0.00	38.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SLP16170200904289	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0930b Jardín De Niños Pedro Vallejo	160359	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Fidelicomisos	1007 FAM		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$868,072	\$283,793	\$868,072	\$283,793	\$283,793	\$283,793	\$283,793	32.69	\$0	Metros Cuadrados	57	0.00	25.00	Financiera / Física / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRIMINAR


Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
SLP0016030 0790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1617020 0904290	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr03121 Primaria Ponciano Arriaga	160362	San Luis Potosí	Rioverde	La Tapona	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,000,000	\$886,049	\$289,670	\$886,049	\$289,670	\$289,670	\$289,670	32.69	\$0	Metros Cuadrados	60	0.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1617020 0904291	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr02681 Primaria Ricardo Flores Magón	160368	San Luis Potosí	Rioverde	Cañada Grande	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,300,000	\$1,218,739	\$398,434	\$1,218,739	\$398,434	\$398,434	\$398,434	32.69	\$0	Metros Cuadrados	147	0.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1617020 0904292	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0296h Primaria Ricardo Flores Magón	160369	San Luis Potosí	Rioverde	Progreso	Rural	Fideicomisos	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	Escuelas al Cien	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2016	\$1,725,000	\$1,370,875	\$448,171	\$1,370,875	\$448,171	\$448,171	\$448,171	32.69	\$0	Metros Cuadrados	242	0.00	23.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1617020 0904293	Mejora De La Infraestructura Física Educativa Del Plantel En 24dpr0311j Primaria Senda De La Cultura Rehabilitación De Instalación, Red Y Subestaciones Eléctricas (Incluye Instalación De Subestación 112.5 Kva) En 24des002y1	174004	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$1,476,721	\$1,354,969	\$1,354,969	\$1,354,969	\$1,354,969	\$1,354,969	\$1,354,969	100.00	\$0	Metros Cuadrados	1,245	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0896901	Techoado 17.40 X 12.00 Mts. En La 24dast0081t Esc. Sec. Tec. No. 74 En Rioverde, San Luis Potosí	5125202	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$427,311	\$393,862	\$393,862	\$393,862	\$393,862	\$393,862	\$393,862	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717020 0896902	Techoado Antipiso Y Reposición De Pisos De Concreto En El 24ejn0016q Jardín De Niños "Niños Héroes", Construcción De	5124749	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	\$280,000	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0898504	Techoado De 15.00 X 12.00 Mts. Tipo 2 Para El Plantel Cct 4dpr0296h Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, Construcción De	5125818	San Luis Potosí	Rioverde	Progreso	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$357,273	\$336,083	\$336,083	\$336,083	\$336,083	\$336,083	\$336,083	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717020 0898505	Techoado De 15.00m X 18.00 M. Tipo 2 De 4 M. De Altura Para La 24epu004t Escuela Primaria Josefa Ortiz De Domínguez, Zona Centro De Rioverde, Construcción De	5125497	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$479,216	\$458,276	\$458,276	\$458,276	\$458,276	\$458,276	\$458,276	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717020 0898506	Techoado 18.40 X 12.00 En La Localidad Santa Rita, Rioverde San Luis Potosí - 5124361	5124361	San Luis Potosí	Rioverde	Santa Rita	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$446,899	\$391,914	\$391,914	\$391,914	\$391,914	\$391,914	\$391,914	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0899333	Techoado De 15.00 X 12.00 Mts. 2 E.E. Tipo 2 Para La 24dpr1450r Escuela Primaria Jose Ma. Morelos Y Pavon, Localidad De Ojo De Construcción De	5125369	San Luis Potosí	Rioverde	Ojo de Agua Seco	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$338,176	\$338,176	\$338,176	\$338,176	\$338,176	\$338,176	\$338,176	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0900140	Techoado De 15.00 X 12.00 2 Ee. Tipo 2 24dpr0283d Escuela Primaria Nicolás Bravo, Localidad El Construcción De	5125433	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabalí	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$353,479	\$336,634	\$336,634	\$336,634	\$336,634	\$336,634	\$336,634	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0901015	Techoado De 15.00m X 18.00 M. 3 Ee. Cct 24ejn071i Jardín De Niños Carlos Peña, En La Cabecera Municipal	5125051	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$343,312	\$300,432	\$300,432	\$300,432	\$300,432	\$300,432	\$300,432	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0901016	Techoado En La Localidad De Cañada Grande, Cabecera Municipal De Rioverde, Construcción De	5124685	San Luis Potosí	Rioverde	Cañada Grande	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$444,661	\$444,661	\$444,661	\$444,661	\$444,661	\$444,661	\$444,661	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.	
SLP1717020 0901017	Techoado De 15.00 X 12.00 2 Ee. 4 Mts. De Altura Tipo 2 24dpr0294j En La Escuela Primaria Miguel Hidalgo, Construcción De	5125115	San Luis Potosí	Rioverde	Pastora	Rural	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	\$337,368	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717020 0901791	Techoado De 15.00 X 12.00 Mts. Tipo 2 En El Plantel Cct 24dpr0269k Escuela Primaria Club De Leones Num. 1, Colonia	5125561	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$346,662	\$332,060	\$332,060	\$332,060	\$332,060	\$332,060	\$332,060	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	



Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Ejecución	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
SLP0016030 0790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1717020 0901792	Construcción De Techado 17.00 X 12.00 Tipo 1 En El Plantel Cct24ees0063k Escuela Secundaria General Dolores Herrera Vda. De Richard, Cabeceza Municipal De Rioverde, Construcción De Cubierta Malla Sombra De 15.86 X 25.00 Mts. 4 Mts De Altura Para El Plantel 24etv0840y Escuela Telesco Plan De Ayala, Colonia Talá, Construcción De Techado 18.40 X 12.00 2 E.E. Tipo 1 En El Plantel Ctr 24des0002y Escuela Secundaria General Lic. Benito Juárez, Cabeceza Municipal De Rioverde, Construcción De Drenaje Sanitario En Boulevard De Calle Universitario De Calle Los Pinos A Puente Carranza - 163710	5125754	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$425,457	\$412,559	\$412,559	\$412,559	\$412,559	\$412,559	\$412,559	\$412,559	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad.
SLP1717020 0902532	Construcción De Techado De 15.00m X 18.00 En La Cct24des0002y Escuela Primaria Gregorio Torresblanca, Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Gonzalez Bocanegra De Calle Cuauhtemoc A Lazaro Cardenas - 163721	5125658	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$444,779	\$429,234	\$429,234	\$429,234	\$429,234	\$429,234	\$429,234	\$429,234	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717020 0902533	Construcción De Techado De 15.00m X 18.00 En La Cct24des0002y Escuela Primaria Gregorio Torresblanca, Construcción De Drenaje Sanitario En Calle Francisco Gonzalez Bocanegra De Calle Cuauhtemoc A Lazaro Cardenas - 163721	5125266	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$460,975	\$440,524	\$440,524	\$440,524	\$440,524	\$440,524	\$440,524	\$440,524	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717020 0902534	Construcción De Techado De 15.00m X 18.00 En La Cct24des0002y Escuela Primaria Gregorio Torresblanca, Construcción De Drenaje Sanitario En Boulevard De Calle Universitario De Calle Los Pinos A Puente Carranza - 163710	5124903	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Educación	En Ejecución	2017	\$514,431	\$427,938	\$427,938	\$427,938	\$427,938	\$427,938	\$427,938	\$427,938	100.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: Manifiesto bajo protesta de decir verdad que la información capturada es veraz y de calidad - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0938530	Construcción De Calle Priv Portiforio Diaz De Portiforio Diaz A San Salvador - 163323	163710	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$720,141	\$719,028	\$719,028	\$719,028	\$719,028	\$719,028	\$562,263	\$562,263	78.20	\$0	Metros lineales	36	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0938531	Construcción De Calle Priv Portiforio Diaz De Portiforio Diaz A San Salvador - 163323	163721	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$876,664	\$873,315	\$873,315	\$873,315	\$873,315	\$873,315	\$262,055	\$262,055	30.01	\$0	Metros Cuadrados	130	100.00	95.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0938533	Construcción De Calle Priv Portiforio Diaz De Portiforio Diaz A San Salvador - 163323	163323	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,149,994	\$1,128,551	\$1,128,551	\$1,128,551	\$1,128,551	\$1,128,551	\$1,128,551	\$1,128,551	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0957170	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo De Calle Bolívar A Reforma - 4745793 - 210	210	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,740,112	\$1,740,112	\$1,720,971	\$1,720,971	\$1,683,441	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Metros Cuadrados		0.00	97.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717030 0959011	Pavimentación De Calle Venustiano Carranza De Calle Julian De Los Reyes A Prolongacion De Ignacio Zaragoza - 4745850 - 211	211	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,151,372	\$1,138,707	\$1,138,707	\$1,116,476	\$1,116,476	\$995,782	\$995,782	\$995,782	87.45	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717030 0961706	Pavimentación De Calle Nicolás Bravo A Fray Martín Herrera Y De Calle Fray Martín Herran De Calle Proyectos De Desarrollo Municipal En El Municipio De Rioverde, San Luis Potosí // (Construcción De Calle Adolfo Ruiz Cortínez	212	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$2,108,516	\$2,085,322	\$2,085,322	\$2,046,246	\$2,046,246	\$613,874	\$613,874	\$613,874	29.44	\$0	Metros Cuadrados		0.00	98.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717030 0962573	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Drenaje Sanitario	371	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional		23-Provisiones Salariales y Económicas		Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$1,000,000	\$989,000	\$989,000	\$970,503	\$970,503	\$534,900	\$534,900	\$534,900	54.08	\$0	Metros Cuadrados		0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717030 0965351	Elaboración De Proyecto Ejecutivo Para Sistema De Drenaje Sanitario	CEA-APARURAL-003/17-SROP-IN	San Luis Potosí	Rioverde	El Jabali	Rural	Subsidios	5074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento		16-Medio Ambiente y Recursos Naturales	COMISION ESTATAL DE AGUA	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$474,176	\$474,176	\$474,176	\$474,176	\$474,176	\$474,176	\$474,176	\$474,176	100.00	\$0	Estudio de preinversión	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: LA COMISION ESTATAL DEL AGUA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARA QUE LA INFORMACION ES VERAZ Y DE CALIDAD - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0966701	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Adolfo Ruiz Cortínez De Calle Frontera A Gustavo	2017-5510	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$270,000	\$256,131	\$256,131	\$256,131	\$256,131	\$256,131	\$256,131	\$256,131	\$256,131	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0966728	Rehabilitación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Comenfort, Entre Reyes E Ignacio Zaragoza	2017-5515	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,082,286	\$941,779	\$941,779	\$941,779	\$941,779	\$941,779	\$941,779	\$941,779	\$941,779	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0966756	Rehabilitación De Drenaje Sanitario En Calle Vallejo, De Jaime Nuno A Madero	2017-	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$190,000	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$209,592	\$163,745	\$163,745	\$163,745	78.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0966776	Construcción De Calle Priv. Fray Martín De Pino, Col. Las Palmas	2017-4877	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$692,550	\$678,496	\$678,496	\$678,496	\$678,496	\$678,496	\$678,496	\$678,496	\$678,496	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717030 0966792	Construcción De Calle Lazaro Cardenas De Ejercito Nacional Hacia Calle Bravo	2017-5550	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$1,080,000	\$1,039,092	\$1,039,092	\$1,039,092	\$1,039,092	\$931,249	\$931,249	\$931,249	\$931,249	89.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	98.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.




Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Formatos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
SLP0016030790160	Ampliación de Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP17170300966810	Construcción de Andador en la Privada De Galeana	2017-5555	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$460,000	\$454,465	\$454,465	\$454,465	\$454,465	\$427,957	\$427,957	94.17	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170300966839	Pavimentación de Calle Esmeralda, Fracc. Los Sabinos	2017-5508	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,300,000	\$1,285,116	\$1,285,116	\$1,285,116	\$1,285,116	\$617,756	\$617,756	48.07	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	80.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018058	Suministro E Instalación De Calentadores Solares Ruta Dos - 336855	336855	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,049,787	\$1,054,595	\$1,054,595	\$1,054,595	\$1,054,595	\$1,054,595	\$1,054,595	100.00	\$0	Celdas solares	400	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018059	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Y Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Seis Ocho Seis Y	336715	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$372,217	\$352,493	\$352,493	\$352,493	\$352,493	\$176,247	\$176,247	50.00	\$0	Vivienda	5	100.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018060	Suministro E Instalación De Calentadores Solares - 336175	336175	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$730,894	\$729,996	\$729,996	\$729,996	\$729,996	\$729,996	\$729,996	100.00	\$0	Celdas solares	260	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018061	Ampliación De Red Eléctrica En Calle De Los Martínez San Marcos - 337757	337757	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$133,386	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	\$66,693	100.00	\$0	Otros	6	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018062	Pavimentación De Calle Porfirio Díaz De Lasaró Cardenas A Laureles En San Marcos Primera Etapa - 338787	338787	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$895,000	\$907,954	\$907,954	\$907,954	\$907,954	\$446,082	\$446,082	49.13	\$0	Metros Cuadrados	430	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018063	Construcción De Cuadraciones Y Banquetas En Calle Emiliano Zapata De Plaza Principal Al Cons.Fedicio."M"Carre Ignacio Zaragoza De	338697	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$850,000	\$829,685	\$829,685	\$829,685	\$829,685	\$407,208	\$407,208	49.08	\$0	Metros Cuadrados	205	100.00	5.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018064	Calle Chauhquemom Rumbo Al Lienzo Charro Puente Del Carmen - 338306	338306	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$642,161	\$642,161	\$642,161	\$642,161	\$642,161	\$479,354	\$479,354	74.65	\$0	Metros Cuadrados	25	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018065	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Ruta Ageb Cero Seis Cuatro Ocho - 332176	332176	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$484,183	\$476,441	\$476,441	\$476,441	\$476,441	\$211,116	\$211,116	44.31	\$0	Otros	64	100.00	25.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018066	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Ruta Ageb Cero Seis Tres - 331761	331761	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$690,739	\$690,739	\$690,739	\$690,739	\$690,739	\$345,370	\$345,370	50.00	\$0	Otros	68	100.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018067	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Ruta Ageb Cero Cinco Nueve Siete - 331421	331421	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$983,976	\$983,976	\$983,976	\$983,976	\$983,976	\$491,988	\$491,988	50.00	\$0	Otros	43	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018068	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Ruta Ageb Cero Seis Cero A - 331524	331524	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,465,066	\$1,465,066	\$1,465,066	\$1,465,066	\$1,465,066	\$732,533	\$732,533	50.00	\$0	Otros	58	100.00	19.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018069	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Uno Cuatro - 333306	333306	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$305,710	\$305,710	\$305,710	\$305,710	\$305,710	\$305,710	\$305,710	\$305,710	100.00	\$0	Vivienda	23	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170401018070	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 333306	333306	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	\$603,000	100.00	\$0	Vivienda	50	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP17170401018071	Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Ruta Ageb Cero Seis Uno Cuatro - 333335	333335	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$646,388	\$652,313	\$652,313	\$652,313	\$652,313	\$314,694	\$314,694	48.24	\$0	Otros	76	100.00	30.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018072	Programa De Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Seis Cero A - 329369	329369	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,165,771	\$2,153,760	\$2,153,760	\$2,153,760	\$2,153,760	\$1,009,849	\$1,009,849	46.89	\$0	Vivienda	129	100.00	50.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018073	Programa De Mejoramiento De Vivienda Techo Firme Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 332872	332872	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$834,675	\$834,675	\$834,675	\$834,675	\$834,675	\$417,338	\$417,338	50.00	\$0	Otros	117	100.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP17170401018074	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Seis Cuatro Ocho - 290113	330113	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$615,326	\$615,326	\$615,326	\$615,326	\$615,326	\$482,303	\$482,303	78.38	\$0	Vivienda	41	100.00	95.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	


Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Formatos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acumulado	
SLP0016030790160	Ampliación de Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
SLP1710401018075	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Seis Tres Tres - 329628	329628	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,357,025	\$1,366,019	\$1,366,019	\$1,366,019	\$1,366,019	\$643,647	\$643,647	47.12	\$0	Vivienda	65	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018076	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Tres Tres - 330986	330986	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$826,338	\$826,338	\$826,338	\$826,338	\$826,338	\$247,901	\$247,901	30.00	\$0	Vivienda	46	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018077	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Cinco Nueve Siete - 329914	329914	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$885,134	\$885,134	\$885,134	\$885,134	\$885,134	\$442,567	\$442,567	50.00	\$0	Vivienda	65	100.00	90.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018078	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Cinco Nueve Siete - 330695	330695	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	\$751,469	100.00	\$0	Vivienda	40	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018079	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Seis Dos Nueve - 330344	330344	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$2,430,737	\$2,430,737	\$2,430,737	\$2,430,737	\$2,430,737	\$1,215,368	\$1,215,368	50.00	\$0	Vivienda	216	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018080	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Para Baño Ruta Ageb Cero Seis Uno Cuatro - 330505	330505	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$749,609	\$749,609	\$749,609	\$749,609	\$749,609	\$374,805	\$374,805	50.00	\$0	Vivienda	50	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018081	Ampliación de Línea De Agua Potable En Calle Los Pinos De Boulevard Universitario A Calle Esmeralda Federal De San Marcos - 281531	281531	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$177,944	\$177,944	\$177,944	\$177,944	\$177,944	\$177,944	\$177,944	\$177,944	100.00	\$0	Metros lineales	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018082	Electricidad De Media Tension En Av El Carmen Entre San Salvador Y Pino Suarez Con El Ducto De Guarniciones Y Banquetas En Calle Castillo De Chapultepec De Calle Hidalgo En Av El Carmen Entre San Salvador Y Pino Suarez En El Puente Del Comercio - 281303	281303	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	\$246,262	100.00	\$0	Otros	42	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018083	Banquetas En Calle Castillo De Chapultepec De Calle Hidalgo En Av El Carmen Entre San Salvador Y Pino Suarez En El Puente Del Comercio - 281316	281316	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$221,259	\$221,259	\$221,259	\$221,259	\$221,259	\$221,259	\$221,259	\$221,259	100.00	\$0	Metros Cuadrados	150	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018084	Agua Potable En Av El Carmen Entre San Salvador Y Pino Suarez En El Puente Del Comercio - 240579	240579	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$136,515	\$136,515	\$136,515	\$136,515	\$136,515	\$136,515	\$136,515	\$136,515	100.00	\$0	Metros lineales	68	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018085	Agua Potable En Av Universidad De Av El Carmen A Calle Segunda Priv De Emiliano Contreras - 240570	240570	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$275,983	\$275,983	\$275,983	\$275,983	\$275,983	\$275,983	\$275,983	\$275,983	100.00	\$0	Metros lineales	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018086	Construcción De Pavimentación De Calle Boulevard Universitario A Primera Privada De San Salvador Lado Norte De Calle Hidalgo A Cuarta Priv De Porfirio Diaz En El Puente Del Comercio - 242102	242102	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,150,000	\$1,236,769	\$1,236,769	\$1,236,769	\$1,236,769	\$541,842	\$541,842	43.81	\$0	Metros Cuadrados	35	100.00	40.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018087	Norte De Calle Hidalgo A Cuarta Priv De Porfirio Diaz En El Puente Del Comercio - 242133	242133	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$227,811	\$227,811	\$227,811	\$227,811	\$227,811	\$227,811	\$227,811	\$227,811	100.00	\$0	Metros Cuadrados	151	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018088	Electricidad En Calle Cinco De Mayo De Hidalgo A Cinco De Febrero San Marcos - 240779	240779	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$245,857	\$245,857	\$245,857	\$245,857	\$245,857	\$245,857	\$245,857	\$245,857	100.00	\$0	Otros	48	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018089	Mejoramiento de Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Seis Cero A - 330753	330753	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$1,496,056	\$1,496,056	\$1,496,056	\$1,496,056	\$1,496,056	\$748,028	\$748,028	50.00	\$0	Vivienda	66	100.00	35.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018607	Convenio Ipassa Bordes De Abrevadero Cruz De Marin Y El Freno - 338422	338422	San Luis Potosí	Rioverde	El Freno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	\$390,000	100.00	\$0	Otros	60	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018608	Convenio Ipassa Obras De Infraestructura En Cruz De Marin Y El Freno - 338863	338863	San Luis Potosí	Rioverde	El Freno	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	SEDARH	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$686,636	\$686,636	\$686,636	\$686,636	\$686,636	\$686,636	\$686,636	\$686,636	100.00	\$0	Otros	4	100.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1710401018758	Construcción de Red Eléctrica En La Perdida Segunda Etapa - 337605	337605	San Luis Potosí	Rioverde	La Perdida	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,612,559	\$1,612,559	\$1,612,559	\$1,612,559	\$1,612,559	\$775,849	\$775,849	48.11	\$0	Otros	180	100.00	60.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1710401018759	Construcción De Línea De Distribución Eléctrica Para La Localidad De Resumidero - 338350	338350	San Luis Potosí	Rioverde	Resumidero	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,869,636	\$1,869,636	\$1,869,636	\$1,869,636	\$1,869,636	\$1,869,636	\$1,869,636	\$1,869,636	100.00	\$0	Otros	67	100.00	70.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fondo Convenio - Formulación	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado			
SLP0016030 0790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución									0.00							Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1717040 1018762	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Tres Seis Seis - 337468	337468	San Luis Potosí	Rioverde	Las Mangas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$585,000	\$563,154	\$563,154	\$563,154	\$563,154	\$281,577	\$281,577	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1018763	Construcción De Línea De Media Tension En La Localidad De Bagres De Abajo A Las Mangas - 240780	240780	San Luis Potosí	Rioverde	Las Mangas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,277,018	\$2,263,029	\$2,263,029	\$2,263,029	\$2,263,029	\$2,263,029	\$2,263,029	100.00	\$0	Kilómetro	60	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1018764	Construcción De Línea En Media Tension Y Red Eléctrica Para La Localidad De Las Pilas - 329197	329197	San Luis Potosí	Rioverde	Las Pilas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,852,307	\$2,852,307	\$2,852,307	\$2,852,307	\$2,852,307	\$1,891,756	\$1,891,756	66.32	\$0	Otros	60	100.00	95.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1018765	Construcción De Línea De Media Tension Para La Localidad De Joyas De Ipazotes - 283475	283475	San Luis Potosí	Rioverde	Joya de Ipazotes Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,360,942	\$1,360,942	\$1,360,942	\$1,360,942	\$1,360,942	\$615,827	\$615,827	45.25	\$0	Otros	6	100.00	70.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1018766	Mejoramiento De Camino De La Soledad A El Aliso Del Cadenamiento Tres Mas Docientos - 281770	281770	San Luis Potosí	Rioverde	El Aliso Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$301,580	\$301,580	\$301,580	\$301,580	\$301,580	\$301,580	\$301,580	\$301,580	100.00	\$0	Kilómetro	71	0.00	40.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1021101	Construcción De Camino De El Freno A Las Huertitas Primera Etapa - 339040	339040	San Luis Potosí	Rioverde	Las Huertitas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Transporte s y vialidades	En Ejecución	2017	\$1,990,412	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$1,000,000	\$1,000,000	50.00	\$0	Otros	54	100.00	30.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1021102	Construcción De Bordo De Abrevadero En Huertitas - 292127	292127	San Luis Potosí	Rioverde	Las Huertitas Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$120,574	\$127,201	\$127,201	\$127,201	\$127,201	\$38,160	\$38,160	30.00	\$0	Otros	54	100.00	20.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1021103	Construcción De Red Eléctrica En Joya Del Durazno Segunda Etapa - 283567	283567	San Luis Potosí	Rioverde	Joya del Durazno Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,320,424	\$2,358,599	\$2,358,599	\$2,358,599	\$2,358,599	\$1,737,970	\$1,737,970	73.69	\$0	Otros	174	100.00	90.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1021104	Construcción De Bordo De Abrevadero En Joya De Durazno - 292058	292058	San Luis Potosí	Rioverde	Joya del Durazno Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$126,628	\$126,628	\$126,628	\$126,628	\$126,628	\$37,988	\$37,988	30.00	\$0	Otros	73	100.00	20.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1021105	Construcción De Bordo De Abrevadero En Charco Salado - 328730	328730	San Luis Potosí	Rioverde	Charco Salado Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$127,583	\$127,583	\$127,583	\$127,583	\$127,583	\$127,583	\$127,583	\$127,583	100.00	\$0	Otros	103	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1021106	Plantas Solares Para Vivienda - 338152	338152	San Luis Potosí	Rioverde	La Parada Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$938,622	\$938,785	\$938,785	\$938,785	\$938,785	\$938,785	\$938,785	\$938,785	100.00	\$0	Otros	90	100.00	90.00		Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1021107	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Para La Comunidad De La Rosita - 338076	338076	San Luis Potosí	Rioverde	La Rosita Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,081,866	\$1,040,933	\$1,040,933	\$1,040,933	\$1,040,933	\$1,040,933	\$1,040,933	\$1,040,933	100.00	\$0	Kilómetro	42	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1021250	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta El Aliso - 337331	337331	San Luis Potosí	Rioverde	El Aliso Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	Obra	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$830,430	\$830,430	\$830,430	\$830,430	\$830,430	\$415,215	\$415,215	50.00	\$0	Vivienda	10	0.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1021251	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Cuatro Ocho Nueve - 337262	337262	San Luis Potosí	Rioverde	Jabalina Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$574,105	\$563,154	\$563,154	\$563,154	\$563,154	\$281,577	\$281,577	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1023283	Mejoramiento De Vivienda Cuarto Dormitorio Ruta Ageb Cero Uno Uno Seis - 336281	336281	San Luis Potosí	Rioverde	Ojo de Agua Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Vivienda	En Ejecución	2017	\$569,470	\$573,274	\$573,274	\$573,274	\$573,274	\$286,637	\$286,637	50.00	\$0	Vivienda	6	100.00	0.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1023284	Construcción De Línea Y Red De Distribución Eléctrica Para La Comunidad De Ojo De Agua - 240777	240777	San Luis Potosí	Rioverde	Ojo de Agua Rural	Rural	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Urbanización	En Ejecución	2017	\$591,252	\$617,056	\$617,056	\$617,056	\$617,056	\$617,056	\$617,056	\$617,056	100.00	\$0	Otros	54	100.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1046648	Rehabilitación De Bordes De Abrevadero En San Vicente	2017-6004	San Luis Potosí	Rioverde	San Vicente Rural	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$54,896	\$54,896	\$54,896	\$54,896	\$54,896	\$54,896	\$54,896	\$54,896	100.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1047533	Rehabilitación De Bordes De Abrevadero En Miguel Hidalgo	2017-6006	San Luis Potosí	Rioverde	Miguel Hidalgo Rural	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$219,717	\$219,717	\$219,717	\$219,717	\$219,717	\$219,717	\$219,717	\$219,717	100.00	\$0	Otros	0	0.00	1.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1047559	Ampliación De Red Eléctrica De Media Tension En El Fracc. El Sol	2017-8075	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN		33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$596,488	\$599,166	\$599,166	\$599,166	\$599,166	\$599,166	\$599,166	\$599,166	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00		Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.



Total: 150

Información General del Proyecto														Avance Financiero										Avance Físico		Observaciones			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Fuente de Recursos	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	Avance Acumulado		
SLP0016030 0790160	Ampliación De Vivienda - 266186	266186	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I003 FAIS Entidades	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Vivienda	En Ejecución										0.00						Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.	
SLP1717040 1047568	Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En Calle Escontría Entre Fray Francisco Y Ms. Micaela De Baetora	2017-8078	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$426,056	\$426,056	\$426,056	\$426,056	\$426,056	\$357,058	\$357,058	\$357,058	83.81	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047577	Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En Calle Juan Cruz En El Jabali	2017-8079	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$248,820	\$248,820	\$248,820	\$248,820	\$248,820	\$248,820	\$248,820	\$248,820	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047589	Ampliación De Red Eléctrica De Media Tensión En Camino Al Arroyo En San Jose De Las Flores	2017-8081	San Luis Potosí	Rioverde	San José de las Flores	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$424,163	\$424,163	\$424,163	\$424,163	\$424,163	\$424,163	\$424,163	\$424,163	100.00	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047601	Ampliación De Red Eléctrica En Calle Independencia En La Palmita	2017-8093	San Luis Potosí	Rioverde	La Palmita	Rural	Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$345,156	\$345,156	\$345,156	\$345,156	\$345,156	\$273,564	\$273,564	\$273,564	79.26	\$0	Luminaria	0	0.00	100.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047609	Rehabilitación De Andador Limon En Colonia Infonavit Los Naranjos	2017-6068	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$749,750	\$749,750	\$749,750	\$749,750	\$749,750	\$728,251	\$728,251	\$728,251	97.13	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047616	Pavimentación De Calle 5 De Febrero De Calle Querada A Sa Privada De Galeana	2017-8101	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$672,815	\$672,815	\$672,815	\$672,815	\$672,815	\$502,039	\$502,039	\$502,039	74.62	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	85.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047627	Pavimentación De Calle Nieto Vallejo De Calle Jaime A Madero	2017-8103	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$580,386	\$583,207	\$583,207	\$583,207	\$583,207	\$346,318	\$346,318	\$346,318	59.38	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	95.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1047634	Pavimentación De Calle Del Bosque De Boulevard Universitario A Calle De La Flora	2017-8113	San Luis Potosí	Rioverde	Cobertura municipal		Aportaciones Federales	I005 FORTAMUN	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,749,834	\$1,749,834	\$1,749,834	\$1,749,834	\$1,749,834	\$874,917	\$874,917	\$874,917	50.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	20.00	MUNICIPIO PROTESTA DECIR VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1052165	Rehabilitación De Colector Sur, 3a. Etapa.	339930	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Aportaciones Federales	I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	MUNICIPIO DE RIOVERDE SLP	Agua y saneamiento	En Ejecución	2017	\$7,465,356	\$7,465,356	\$7,465,356	\$7,465,356	\$7,465,356	\$7,465,356	\$7,465,356	\$7,465,356	100.00	\$0	Metros	25,000	0.00	75.00	Financiera: / Física: / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
SLP1717040 1052675	Construcción De Pista Atletica Municipal, En La Unidad Deportiva La Cofradía	-	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	23-Provisiones Salariales y Económicas	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Deporte	En Ejecución	2017	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	\$5,698,657	0.00	\$0	Otros	2,000	0.00	0.00	Financiera: EL RECURSO SE ENCONTRA COMPROMETIDO / Física: LA OBRA INICIA EN EL MES DE ENERO DEL 2018 / Registro: LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
SLP1717040 1054628	Construcción Parque Tangamanga Zona Media	-	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	U022 Programas Regionales	23-Provisiones Salariales y Económicas	IEIFE	Otros Proyectos	En Ejecución	2017	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	\$9,917,997	\$9,917,997	\$9,917,997	24.79	\$0	Metros lineales	0	0.00	1.00	Financiera: / Física: / Registro: La Seduop bajo protesta de decir verdad manifiesta que la información reportada es veraz y de calidad. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	

PRELIMINAR