



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2015



12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS						PROD. FIN. SUMA	BENEF.	EXTRA. Y REMAN.						SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO
			FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2015	BENEF. FAFM 2015	FAFM 2015	FISM 2014			INT. FISM 2014	FISM 2013	INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	FAFM 2014				
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2015		\$ 117,840,602.38	\$54,042,931.00	\$47,550,647.00	\$4,391,400.00	\$6,300,000.00	\$ 62,414.35	\$ 779.82	\$ 11,557.26	\$ 74,751.43	\$ 997,250.00	\$3,902,260.86	\$ 11,479.09	\$ 529,748.00	\$ 1,565.74	\$ 69.26	\$ 38,500.00	\$ 4,483,622.95			
SUMAS DE PRIORIZACION		\$ 117,840,602.38	\$54,042,931.00	\$47,550,647.00	\$4,391,400.00	\$6,300,000.00	\$ 62,414.35	\$ 779.82	\$ 11,557.26	\$ 74,751.43	\$ 997,250.00	\$3,902,260.86	\$ 11,479.09	\$ 529,748.00	\$ 1,565.74	\$ 69.26	\$ 38,500.00	\$ 4,483,622.95			
		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO																					
PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA	RIOVERDE	3,369,500.00		3,369,500.00															85%	85%	
APOYO ALIMENTARIO A GRUPOS VULNERABLES	VARIAS	500,000.00		500,000.00															82%	82%	
APOYO A PRODUCTORES CON SEMILLA	VARIAS	1,398,400.00		896,800.00							501,600.00								100%	100%	
APOYO A PRODUCTORES CON FERTILIZANTE	VARIAS	1,000,000.00		604,350.00							395,650.00								100%	100%	
APOYO CON ALAMBRE DE PUAS	VARIAS	114,519.28		114,519.28															100%	100%	
APOYO A CITRICULTORES PARA EL COMBATE DE LA MOSCA DE LA FRUTA	RIOVERDE	300,000.00		300,000.00															100%	100%	
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	VARIAS	135,000.00		133,726.18				20.00	1,253.82	1,273.82									44%	44%	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL POLIGONO 24024102	PUENTE DEL CARMEN	22,925.00		9,170.00		13,755.00													79%	69%	
CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN DEL COMITE COMUNITARIO DEL POLIGONO 24024102	PUENTE DEL CARMEN	37,420.00		14,968.00		22,452.00													79%	59%	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACIÓN A COMITES DE LA CENTRALORIA SOCIAL DEL POLIGONO 24024102	PUENTE DEL CARMEN	29,195.00		11,678.00		17,517.00													79%	73%	
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DEL POLIGONO 24024102	PUENTE DEL CARMEN	24,620.00		9,848.00		14,772.00													79%	68%	
CURSO DE BELLEZA BASICO CERTIFICADO	PUENTE DEL CARMEN	72,100.00		28,840.00		43,260.00													100%	93%	
CURSO COCINA CERTIFICADO	PUENTE DEL CARMEN	62,385.00		24,954.00		37,431.00													100%	96%	
CURSO DE ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS CERTIFICADO 24024102	PUENTE DEL CARMEN	56,050.00		22,420.00		33,630.00													100%	96%	
TALLER DE PROMOCION DE LA EQUIDAD DE GENERO	PUENTE DEL CARMEN	11,485.00		4,594.00		6,891.00													100%	58%	
TALLER DE DERECHOS CIUDADANOS	PUENTE DEL CARMEN	11,485.00		4,594.00		6,891.00													100%	58%	
CURSO DE COMPUTACION CERTIFICADO	RIOVERDE	23,525.00		9,410.00		14,115.00													100%	90%	
ENLACE HABITAT EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES	RIOVERDE	73,810.00		29,524.00		44,286.00													79%	67%	
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES	RIOVERDE	136,250.00		54,500.00		81,750.00													100%	100%	
CONFORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y OPERACIÓN AL COMITE COMUNITARIO DEL POLIGONO 24024201	PUENTE DEL CARMEN	57,165.00		17,150.00		40,015.00													79%	54%	
ESTIMULO A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL DEL POLIGONO 24024201	PUENTE DEL CARMEN	37,576.00		11,273.00		26,303.00													79%	75%	
ESTIMULO A PROMOTORES COMUNITARIOS DEL POLIGONO 24024201	PUENTE DEL CARMEN	23,371.00		7,012.00		16,359.00													79%	71%	
TALLER DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO COMPLEMENTADO CON ZUMBA 24024201	PUENTE DEL CARMEN	31,316.00		9,395.00		21,921.00													100%	100%	
TALLER DE CONSTRUCCIÓN DE LA AUTOESTIMA, COMPLEMENTADO CON TALLER DE ATLETISMO 24024201	PUENTE DEL CARMEN	25,795.00		7,739.00		18,056.00													100%	100%	
TALLER DE DISMINUCION DE CONDUCTAS ANTISOCIALES COMPLEMENTADO CON PINTURA 24024201	PUENTE DEL CARMEN	50,186.00		15,056.00		35,130.00													100%	100%	
TERAPIA GRUPAL DE PREVENCIÓN DEL BULLYING COMPLEMENTADA CON FUTBOL SOCCER 24024201	PUENTE DEL CARMEN	27,815.00		8,345.00		19,470.00													100%	100%	
LABORATORIO CREANDO MI PROPIO ROBOT 24024201	PUENTE DEL CARMEN	58,120.00		17,436.00		40,684.00													100%	100%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2015



12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION TOTAL	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	EXTRA. Y REMAN.						SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO
			FISM	FAFM			FISM 2015	BENEF. FAFM 2015	FAFM 2015			FISM 2014	INT. FISM 2014	FISM 2013	INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	FAFM 2014			
LABORATORIO DE CREATIVO DE ELABORACION DE INSTRUMENTOS MUSICALES PREHISPANICOS 24024201	PUENTE DEL CARMEN	50,114.00		15,035.00		35,079.00												100%	100%	
TALLER DE RESPETO A LA DIVERSIDAD SEXUAL COMPLEMENTADO CON AEROBICOS	PUENTE DEL CARMEN	29,421.00		8,827.00		20,594.00												100%	51%	
CONFORMACION, CAPACITACION Y OPERACION A COMITES DE LA CONTRALORIA SOCIAL DEL POLIGONO 24024201	PUENTE DEL CARMEN	37,700.00		11,311.00		26,389.00												79%	95%	
SUBTOTAL		\$ 7,807,248.28	\$ -	\$ 6,271,974.46	-	636,750.00	\$ -	\$ 20.00	\$ 1,253.82	\$ 1,273.82	\$ 897,250.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
EDUCACION																				
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA EN CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO "IGNACIO ZARAGOZA", EN SAN JOSE DEL TAPANCO	SAN JOSE DEL TAPANCO	515,874.25	0.00	515,874.25														100%	94%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "IRENE MARTINEZ SANCHEZ" EN COL. LA ESPERANZA	COL. LA ESPERANZA	500,000.00	500,000.00															35%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS "BERNARDO ORTIZ DE MONTELLANO" EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	535,000.00	535,000.00															50%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO MONTES DE OCA" EN PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	550,000.00	550,000.00															70%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "HIMNO NACIONAL" EN PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	550,000.00	550,000.00															65%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "NINO ARTILLERO" EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	580,000.00	580,000.00															65%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA COMUNITARIA EN CHARCO SALADO	CHARCO SALADO	650,000.00	650,000.00															35%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL" EN PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	650,000.00	650,000.00															40%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN PALMILLAS	PALMILLAS	550,000.00	550,000.00															40%	30%	
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN EL FRENO	EL FRENO	650,000.00	650,000.00															35%	30%	
CONSTRUCCION DE COLUMNAS PARA TECHADO DE PLAZA CIVICA EN ESC. PRIM. "ALMA CAMPESINA", SAN JOSE DEL TAPANCO	SAN JOSE DEL TAPANCO	170,000.00		170,000.00														0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 5,900,874.25	\$ 5,215,000.00	\$ 685,874.25	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
DEPORTES																				
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ANGOSTURA	ANGOSTURA	350,000.00		250,000.00							100,000.00							100%	96%	
SUBTOTAL		\$ 350,000.00	\$ -	\$ 250,000.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 100,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
VIVIENDA																				
CONSTRUCCION E INSTALACION DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	VARIAS	671,171.70										671,171.70						100%	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	VARIAS	4,208,221.00				2,000,000.00							2,208,221.00					80%	50%	
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 M RUTA ZAP PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1,896,000.00			1,896,000.00													0%	0%	
CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES 4x4 M RUTA ZAP SAN MARCOS	SAN MARCOS	1,896,000.00			1,896,000.00													0%	0%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA HUERTITAS	VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00															3%	30%	
PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA CHARCO SALADO	VARIAS	2,000,000.00	2,000,000.00															10%	30%	
ADQUISICION DE ESTUFAS ECOLOGICAS	RIOVERDE	599,400.00			599,400.00													0%	0%	



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2015



12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	EXTRA. Y REMAN.						SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2015	BENEF. FAFM 2015	FAFM 2015			FISM 2014	INT. FISM 2014	FISM 2013	INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	FAFM 2014			
CONSTRUCCION DE CISTERNAS PARA AGUA POTABLE	DIEGO RUIZ	360,000.00	360,000.00																0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR RUTA DIEGO RUIZ	VARIAS	1,900,000.00	1,900,000.00																0%	0%
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ECOLOGICOS HUMEDOS CON BIODIGESTOR EL FRENO	VARIAS	1,900,000.00	1,900,000.00																0%	0%
SUBTOTAL		\$ 17,430,792.70	\$ 8,160,000.00	\$ -	4,391,400.00	2,000,000.00				\$ -	\$ -	\$2,879,392.70			\$ -	\$ -	\$ 2,879,392.70			
INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA																				
CONVENIO CON SEDARH	VARIAS	500,000.00	200,000.00	300,000.00															100%	100%
CONVENIO COUSSA	VARIAS	580,000.00	580,000.00																100%	100%
CONSTRUCCION Y REAHABILITACION DE 15 BORDOS DE ABREVEDERO RUTA EL NOGALITO	VARIAS	2,185,887.28	2,185,887.28																100%	100%
CONSTRUCCION Y REAHABILITACION DE 10 BORDOS DE ABREVEDERO RUTA HUERTITAS	VARIAS	1,298,650.74	1,294,738.09					3,912.65		3,912.65									100%	100%
SUBTOTAL		\$ 4,564,538.02	\$ 4,260,625.37	\$ 300,000.00	-	-	\$ 3,912.65	\$ -	\$ 3,912.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
AGUA POTABLE																				
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	95,000.00	95,000.00																0%	0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CARRANZA DE EMILIANO ZAPATA A MORELOS, Y CALLE MORELOS DE CARRANZA A EMILIANO ZAPATA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	100,000.00	100,000.00																0%	0%
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO FRONTERA	RIOVERDE	70,000.00	-	70,000.00															0%	0%
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DIEGO RUIZ	DIEGO RUIZ	100,528.09	84,384.04				15,615.96		15,615.96			528.09						528.09	0%	0%
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS	PALMILLAS	400,000.00	400,000.00																0%	0%
REHABILITACION DE SISTEMA AGUA POTABLE (MACROCIRCUITO) EN CALLE LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE CALLE SAN SALVADOR A AV. UNIVERSIDAD	PUENTE DEL CARMEN	278,008.49	278,008.49																0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,043,536.58	\$ 957,392.53	\$ 70,000.00	-	-	\$ 15,615.96	\$ -	\$ 15,615.96	\$ -	\$ -	\$ 528.09	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 528.09		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE																				
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE PROLONGACION DE EMILIANO ZAPATA DE CALLE ZAFIRO A BOULEVARD UNIVERSITARIO	PUENTE DEL CARMEN	749,605.29	749,605.29																100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 2 PRIVADA DE JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	828,659.89	828,659.89																100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE 1 PRIVADA DE JUAREZ DE CALLE JUAREZ A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	811,189.08	811,189.08																100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE ALLENDE DE CALLE MADERO A CALLE 5 DE MAYO	PUENTE DEL CARMEN	428,802.12	428,802.12																100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE 5 DE MAYO DE CALLE ALLENDE A CALLE VICENTE GUERRERO	PUENTE DEL CARMEN	476,082.41	476,082.41																100%	84%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MADERO DE CALLE ALLENDE A CALLE VICENTE GUERRERO	PUENTE DEL CARMEN	722,496.99	722,496.99																100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO LADO ORIENTE DE CALLE PORPIRIO DIAZ A CALLE UNIVERSIDAD	PUENTE DEL CARMEN	1,268,786.77	1,268,786.77																100%	100%
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LATERAL (LADO ORIENTE) DE BOULEVARD UNIVERSITARIO DE 1a PRIVADA DE SAN SALVADOR A LATERAL DE BOULEVARD UNIVERSITARIO	PUENTE DEL CARMEN	203,681.09	203,681.09																100%	100%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2015



12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO			PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	EXTRA. Y REMAN.						SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2015	BENEF. FAFM 2015	FAFM 2015	FISM 2014			INT. FISM 2014	FISM 2013	INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	FAFM 2014					
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 6 DE ENERO DE CALLE UNIVERSIDAD A CALLE 28 DE FEBRERO	PUENTE DEL CARMEN	655,659.77	655,659.77																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE JACARANDAS DE CALLE HIDALGO A CALLE 6 DE ENERO	PUENTE DEL CARMEN	319,237.19	319,237.19																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE UNIVERSIDAD DE CALLE MATAMOROS A BOULEVARD UNIVERSITARIO	PUENTE DEL CARMEN	1,085,438.68	1,085,438.68																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE FLOR DE DURAZNO DE CALLE PIPILA A PRIVADA	PUENTE DEL CARMEN	226,909.02	226,909.02																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MANUEL GOMEZ MORIN DE CALLE CRISTO REY A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	168,868.19	168,868.19																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE DR. MA. DEL CARMEN GAMA DE CALLE CRISTO REY A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	157,412.21	157,412.21																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO DE CALLE MADRE TERESA DE CALCUTA DE CALLE CRISTO REY A TOPAR	PUENTE DEL CARMEN	362,877.39	362,877.39																100%	100%		
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DEL CANAL 5 DE CAMINO VECINAL A CALLE TIERRA BLANCA	SAN MARCOS	949,537.28	414,472.66					5,316.62		5,316.62				529,748.00					529,748.00	100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE TIERRA BLANCA DE CANAL 5 A FERNANDO MONTES DE OCA	SAN MARCOS	1,360,000.00	1,360,000.00																	45%	27%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE CALLE MIGUEL HIDALGO A TOPAR	SAN MARCOS	700,000.00	700,000.00																	98%	30%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE FEBRERO DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A MIGUEL HIDALGO	SAN MARCOS	1,019,000.00	1,019,000.00																	100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 5 DE MAYO DE CALLE MIGUEL HIDALGO A 5 DE FEBRERO	SAN MARCOS	160,000.00	160,000.00																	98%	26%	
DRENAJE SANITARIO EN CALLES 1A PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ Y 1A PRIVADA SAN SALVADOR (PRIMERA PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO)	PUENTE DEL CARMEN	1,503,740.00	940,244.00				563,496.00													95%	69%	
DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL SALVADOR(CANAL 5) (CALLE SAN SALVADOR EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO)	PUENTE DEL CARMEN	1,093,463.00	683,709.00				409,754.00													100%	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CUAUHTEMOC DE NIÑOS HEROES A 95 M., SAN MARCOS	SAN MARCOS	250,000.00	250,000.00																	100%	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR IZAR NOEMI DE CALLE PORFIRIO DIAZ SUR A 264.96 MTS., EJIDO SAN MARCOS; RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	708,099.14	686,408.13					19,880.28		19,880.28				1,810.73						1,810.73	100%	71%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIV. SALVADOR IZAR NOEMI DE CALLE SALVADOR IZAR NOEMI A TOPAR, EJIDO SAN MARCOS; RIOVERDE, S.L.P.	SAN MARCOS	199,870.22	199,870.22																	100%	89%	
SUBTOTAL		\$ 16,409,415.73	\$14,879,410.10	\$ -	-	973,250.00	25,196.90	\$ -	\$ -	\$ 25,196.90	\$ -	\$ -	\$ 1,810.73	\$ 529,748.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 531,558.73			
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS																						
REMEDIACION PARCIAL DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL RIOVERDE - CIUDAD FERNANDEZ	CIUDAD FERNANDEZ	387,133.89		384,483.21				158.82		2,254.70		2,413.52				234.60		2.56		237.16	100%	100%
ADQUISICION DE VEHICULO RECOLECTOR DE BASURA	RIOVERDE	1,550,000.00		1,550,000.00																	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1,937,133.89	\$ -	\$ 1,934,483.21	-	-	\$ -	\$ 158.82	\$ 2,254.70	\$ 2,413.52	\$ -	\$ -	\$ 234.60	\$ 2.56	\$ -	\$ -	\$ 237.16					
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS																						
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN ZONA DE ATENCION PRIORITARIA PUENTE DEL CARMEN	RIOVERDE	2,200,000.00	2,200,000.00																		95%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2015



12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION			MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS			PROD. FIN. SUMA	BENEF.	EXTRA. Y REMAN.						SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO	
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2015	BENEF. FAFM 2015	FAFM 2015			FISM 2014	INT. FISM 2014	FISM 2013	INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	FAFM 2014				
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LAZARO CARDENAS, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	370,517.50	370,517.50															80%	28%		
ADQUISICION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO FUERA DE ZAP	RIOVERDE	150,000.00		150,000.00														1.7%	1.7%		
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD UNIVERSTARIO 1A. ETAPA	PUENTE DEL CARMEN	2,300,000.00	2,300,000.00															60%	50%		
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE UNIVERSIDAD	PUENTE DEL CARMEN	582,024.00	176,063.00							405,961.00								100%	100%		
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PORFIRIO DIAZ	PUENTE DEL CARMEN	890,116.00	269,261.00							620,855.00								100%	100%		
ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE EL SALVADOR (CANAL 5)(CALLE SAN SALVADOR EN CARTOGRAFIA DEL MUNICIPIO)	PUENTE DEL CARMEN	965,139.00	291,955.00							673,184.00								100%	100%		
PLANTAS SOLARES RUTA PUERTO DE LA YERBABUENA	VARIAS	1,065,000.00	1,065,000.00															100%	99%		
PLANTAS SOLARES RUTA LA PERDIDA	VARIAS	1,065,000.00	1,065,000.00															100%	98%		
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA 1A. ETAPA, PALMILLAS	PALMILLAS	2,520,000.00	2,520,000.00															100%	75%		
AMPLIACION DE RED DE BAJA TENSION EN FRACCIONAMIENTO FRONTERA	RIOVERDE	100,000.00	0.00	100,000.00														0%	0%		
RELOCALIZACION DE LINEA DE COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD EN SAN JOSE DEL TAPANCO	SAN JOSE DEL TAPANCO	310,000.00		310,000.00														0%	0%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCION LA LOCALIDAD DE EL FRENO	EL FRENO	750,000.00	750,000.00															0%	0%		
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD DE JOYAS DE IPAZOTES	JOYAS DE IPAZOTES	2,309,234.31	1,267,397.40						9,181.55	9,181.55			1,022,868.16	8,523.57		1,202.29	61.34	0.00	1,032,655.36	0%	0%
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA PERDIDA	LA PERDIDA	2,300,000.00	2,300,000.00															0%	0%		
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS	PALMILLAS	366,624.80	366,624.80															0%	0%		
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MORELOS EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	185,678.67	184,041.37	542.25							232.16	862.89	1,095.05					0%	0%		
SUBTOTAL		\$ 18,429,334.28	\$ 15,125,860.07	\$ 560,542.25	-	1,700,000.00	\$ 9,181.55	\$ 232.16	\$ 862.89	\$ 10,276.60	\$ -	\$ 1,022,868.16	\$ 8,523.57	\$ 1,202.29	\$ 61.34	\$ 0.00	\$ 1,032,655.36				
DESARROLLO URBANO																					
REHABILITACION DE CALLES	VARIAS	534,462.82		523,282.75					8,507.29	231.10	1,012.36	9,750.75		616.70		128.85	5.36	678.41	1,429.32	67%	67%
PAVIMENTACION DE CALLE 6 DE MAYO	PUENTE DEL CARMEN	1,823,905.00	1,823,905.00															95%	65%		
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	PUENTE DEL CARMEN	546,930.00	546,930.00															95%	28%		
APOYO CON MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL EN CAÑADA GRANDE	CAÑADA GRANDE	37,821.59														37,821.59	37,821.59	100%	100%		
BACHEO EN EL BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE GAMA	RIOVERDE	199,979.87		199,979.87														100%	100%		
REPARACION DE SEMAFORO EN BOULEVARD FERROCARRILERO ESQUINA CON HEROES POTOSINOS	RIOVERDE	92,457.03		92,457.03														0%	0%		
SUBTOTAL		\$ 3,235,556.31	\$ 2,370,835.00	\$ 815,719.65	-	-	\$ 8,507.29	\$ 231.10	\$ 1,012.36	\$ 9,750.75	\$ -	\$ -	\$ 616.70	\$ -	\$ 128.85	\$ 5.36	\$ 38,500.00	\$ 39,250.91			
INFRAESTRUCTURA CARRETERA																					
CONSERVACION DE CAMINOS	VARIAS	900,000.00	600,000.00	300,000.00														77%	77%		
SUBTOTAL		\$ 900,000.00	\$ 600,000.00	\$ 300,000.00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
SEGURIDAD PUBLICA																					
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	14,000,000.00		14,000,000.00														85%	85%		
PRESTACIONES DE ELEMENTOS LA DGSPM	RIOVERDE	1,950,000.00		1,950,000.00														81%	81%		
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1,650,000.00		1,650,000.00														86%	86%		
APORTACION AL CONVENIO SUBSEMUN	RIOVERDE	2,500,000.00		2,500,000.00														100%	100%		



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2015



12 DE NOVIEMBRE DEL 2015

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION		MUNICIPIO		PRODUCTOS FINANCIEROS					PROD. FIN. SUMA	BENEF.	EXTRA. Y REMAN.					SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		
		TOTAL	FISM	FAFM	ESTATAL	FEDERAL	FISM 2015	BENEF. FAFM 2015	FAFM 2015	FISM 2014			INT. FISM 2014	FISM 2013	INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	FAFM 2014					
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	200,000.00		200,000.00																73%	73%	
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	13,228,597.18		13,223,366.62				5,230.56	5,230.56											81%	81%	
SUBTOTAL		\$ 33,528,597.18	\$ -	\$33,523,366.62	-	-		\$ 5,230.56	\$ 5,230.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA																						
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																						
CONSTRUCCIÓN DE 5 MODULOS DE CRIPTAS AEREAS Y SUBTERRANEAS (30 GAVETAS), EN PANTEON MUNICIPAL DE RIOVERDE.	RIOVERDE	198,022.23		198,022.23																100%	100%	
REHABILITACION DE LA INSTALACION DE GAS L.P. PARA EL MERCADO MUNICIPAL DE RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	748,362.70		748,362.70																100%	100%	
INSTALACIÓN DE SISTEMA FOTOVOLTAICO DE 12 KW INTERCONECTADO A LA RED DE CFE EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES	RIOVERDE	650,000.00		260,000.00		390,000.00														100%	79%	
P.R.E.P. CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LOS ANGELES (CONSOLIDACION)	LOS ANGELES	1,200,000.00		598,919.33		600,000.00		137.74	942.93	1,080.67										0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 2,796,384.93	\$ -	\$ 1,805,304.26	-	990,000.00	-	137.74	942.93	\$ 1,080.67	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
GASTOS INDIRECTOS																						
GASTOS INDIRECTOS	RIOVERDE	2,639,568.94	1,621,287.93	1,018,281.01																	31%	31%
SUBTOTAL		\$ 2,639,568.94	\$ 1,621,287.93	\$ 1,018,281.01	-	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ORGANOS DE CONTROL																						
ORGANOS DE CONTROL	RIOVERDE	15,101.29		15,101.29																	15%	15%
SUBTOTAL		\$ 15,101.29	\$ -	\$ 15,101.29	-	-				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
DESARROLLO INSTITUCIONAL																						
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RIOVERDE	852,520.00		852,520.00																	100%	100%
SUBTOTAL		\$ 852,520.00	\$ 852,520.00	\$ -	-	-				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				