



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016



24 DE AGOSTO DEL 2016

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	EXTRA. Y REMAN.								SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO			
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2016	FAFM 2016		FISM 2015	INT. FISM 2015	FAFM 2015	INT. FAFM 2015	INT. BENEF. FAFM 2015	FISM 2014	INT. FISM 2014	FAFM 2014				INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	
TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2016		\$126.588.270,65	\$54.892.827,00	\$48.537.872,00	\$2.155.530,00	\$8.016.427,00	\$26.633,95	\$ 14.027,74	\$40.661,69	\$11.296.967,31	\$75.573,47	\$447.232,93	\$4.064,75	\$ 887,07	\$1.106.542,76	\$12.554,20	\$678,41	\$ 367,67	\$ 84,39	\$12.944.952,96			
SUMAS DE PRIORIZACION		\$126.588.270,65	\$54.892.827,00	\$48.537.872,00	\$2.155.530,00	\$8.016.427,00	\$26.633,95	\$ 14.027,74	\$40.661,69	\$11.296.967,31	\$75.573,47	\$447.232,93	\$4.064,75	\$ 887,07	\$1.106.542,76	\$12.554,20	\$678,41	\$ 367,67	\$ 84,39	\$12.944.952,96			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
SALUD																							
SEGURO POPULAR	RIOVERDE	50.000,00		50.000,00																	-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 50.000,00	\$ -	\$ 50.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO																							
PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA	RIOVERDE	2.580.000,00		2.580.000,00																	-	59%	59%
PROGRAMA DE PROTECCION AL FRIO	RIOVERDE	100.000,00		100.000,00																	-	0%	0%
PROGRAMA DE APOYO ALIMENTARIO	RIOVERDE	400.000,00		400.000,00																		0%	0%
SUBTOTAL		\$ 3.080.000,00	\$ -	\$ 3.080.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
EDUCACIÓN																							
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO Y 1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. TIPO U1-C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO "IGNACIO ZARAGOZA"	SAN JOSE DEL TAPANCO	1.190.000,00		1.190.000,00																	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LA SOLUCION SOMOS TODOS", EN EL CAPULIN	EL CAPULIN	570.000,00		570.000,00																	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO ARRIAGA", EN LAS MAGDALENAS	LAS MAGDALENAS	300.000,00		300.000,00																	-	0%	0%
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ", EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	600.000,00	600.000,00																			0%	0%
SUBTOTAL		\$ 2.660.000,00	\$ 600.000,00	\$ 2.060.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
VIVIENDA																							
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA AGEB 0597	PUENTE DEL CARMEN	2.030.000,00	1.480.000,00							550.000,00											550.000,00	0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA AGEB 060A	PUENTE DEL CARMEN	2.085.000,00								2.085.000,00											2.085.000,00	0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA AGEB 0633	PUENTE DEL CARMEN	2.100.000,00	2.100.000,00																			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON "TECHO FIRME" RUTA PUENTE DEL CARMEN	PENTE DEL CARMEN	2.135.000,00	2.135.000,00																			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA AGEB 0629	SAN MARCOS	2.000.000,00	2.000.000,00																			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA AGEB 0648	SAN MARCOS	1.750.000,00	1.750.000,00																			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CON "TECHO FIRME" RUTA SAN MARCOS	SAN MARCOS	1.100.000,00	1.100.000,00																			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO" RUTA AGEB 0614	RIOVERDE	1.040.000,00	1.040.000,00																			0%	0%
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA "CUARTO DORMITORIO Y CUARTO PARA COCINA" RUTA AGEB 008-4	DIEGO RUIZ	2.135.000,00								1.028.457,24					1.106.542,76						2.135.000,00	0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2016



24 DE AGOSTO DEL 2016

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	EXTRA. Y REMAN.								SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO			
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2016	FAFM 2016		FISM 2015	INT. FISM 2015	FAFM 2015	INT. FAFM 2015	INT. BENEF. FAFM 2015	FISM 2014	INT. FISM 2014	FAFM 2014				INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOYA DE CABALLOS	JOYA DE CABALLOS	350.000,00	350.000,00																		0%	0%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS	RIOVERDE	700.000,00	700.000,00																		0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 2.540.399,73	\$ 1.305.400,23	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.234.999,50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.234.999,50		
ALCANTARILLADO Y DRENAJE																							
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DALIA DE CALLE ILUSION A CAMINO A LA VIRGEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	580.000,00	0,00							580.000,00											580.000,00	10%	30%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE TOPACIO Y PROLONGACION DE ESMERALDA	PUENTE DEL CARMEN	1.090.000,00	-							1.090.000,00											1.090.000,00	95%	30%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA DE CALLE CUAUHEMOC RUMBO A LIENZO CHARRO, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	300.000,00	300.000,00																		-	95%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	980.000,00	980.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA. PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE AV. UNIVERSIDAD A SAN SALVADOR, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1.600.000,00	1.600.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS PINOS, DE CALLE TURQUESA A ESMERALDA, PEDREGAL DE SAN MARCOS	RIOVERDE	650.000,00	650.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ROSALES, DE CALLE EL NOGAL A LAS FLORES, SAN MARCOS	SAN MARCOS	450.000,00	450.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI DEL 0+264.96 A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	1.100.000,00	1.100.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN JOSE BALDERAS FLORES, DE CALLE JULIO SARAZUA A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	600.000,00	600.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIO SARAZUA, DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A SALVADOR IZAR NOHEMI, SAN MARCOS	SAN MARCOS	190.000,00	190.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS, DE CALLE JULIO SARAZUA A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS	SAN MARCOS	550.000,00	550.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A SALVADOR IZAR NOHEMI, SAN MARCOS	SAN MARCOS	200.000,00	200.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A TOPAR, SAN MARCOS	SAN MARCOS	310.000,00	310.000,00																		-	0%	0%
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SIN NOMBRE No. 68, SAN MARCOS	SAN MARCOS	580.000,00	580.000,00																		-	0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2016



24 DE AGOSTO DEL 2016

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN.	EXTRA. Y REMAN.								SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO			
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2016	FAFM 2016	SUMA	FISM 2015	INT. FISM 2015	FAFM 2015	INT. FAFM 2015	INT. BENEF. FAFM 2015	FISM 2014	INT. FISM 2014	FAFM 2014				INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, DE CALLE VICENTE SUAREZ A MIGUEL HIDALGO, SAN MARCOS	SAN MARCOS	650.000,00	650.000,00																	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE SUAREZ, 1A. PRIVADA DE VICENTE SUAREZ Y 2A. PRIVADA DE VICENTE SUAREZ, EN SAN MARCOS	SAN MARCOS	670.000,00	670.000,00																	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2A. PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	400.000,00	400.000,00																	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3A. PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRANZA, SAN MARCOS	SAN MARCOS	440.000,00	440.000,00																	-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BOSQUE ENTRE QUEZADA Y RIO VERDE	RIOVERDE	400.000,00		400.000,00																	60%	100%	
REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS	RIOVERDE	2.130.000,00	2.130.000,00																		0%	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE (No.68) DE CALLE LAURELES A TOPAR	SAN MARCOS	480.000,00	480.000,00																		0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 14.350.000,00	\$12.280.000,00	\$ 400.000,00	-	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 1.670.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.670.000,00			
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS																							
AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL FRENO	EL FRENO	925.000,00								925.000,00										925.000,00	90%	44%	
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA PERDIDA	LA PERDIDA	2.400.000,00	100.000,00							2.300.000,00										2.300.000,00	0%	0%	
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS	PALMILLAS	750.000,00								750.000,00										750.000,00	0%	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE CARRANZA A SAN ANTONIO	SAN MARCOS	285.000,00	260.000,00							25.000,00										25.000,00	0%	0%	
AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PRIMERA ETAPA JOYA DEL DURAZNO	JOYA DEL DURAZNO	2.470.000,00	2.470.000,00																		0%	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOL	RIOVERDE	430.000,00		430.000,00																	0%	0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL PASO DE LOS ALISOS	EL PASO DE LOS ALISOS	2.380.000,00	2.380.000,00																		0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 9.640.000,00	\$ 5.210.000,00	\$ 430.000,00	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.000.000,00			
DESARROLLO URBANO																							
REHABILITACION DE CALLES	VARIAS	255.291,66								246.167,67	8.507,29	0,00	0,00	0,00		616,70	0,00	0,00	0,00	255.291,66	0%	0%	
CONSTRUCCION DE CALLE LUIS ECHEVERRIA, ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, COL. EL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1.390.463,00	556.186,00					834.277,00													-	0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES HIDALGO Y CUAUHTEMOC, COL. EL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	756.647,00	302.659,00					453.988,00													-	0%	0%
CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE CALLES HIDALGO Y CUAUHTEMOC, COL. EL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1.015.735,00	406.294,00					609.441,00													-	0%	0%
PROYECTO 3 X 1 EN PROGRESO	PROGRESO	300.000,00		127.679,84																	172.320,16	0%	0%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016



24 DE AGOSTO DEL 2016

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN.	EXTRA. Y REMAN.								SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO		
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2016	FAFM 2016	SUMA	FISM 2015	INT. FISM 2015	FAFM 2015	INT. FAFM 2015	INT. BENEF. FAFM 2015	FISM 2014	INT. FISM 2014	FAFM 2014				INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014
PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE DE CALLE HIDALGO A CUAUHTEMOC, PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1.800.000,00	1.800.000,00																-	5%	27%	
PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS DE CALLE FRONTERA A ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COL. SAN RAFAEL	RIOVERDE	600.000,00		600.000,00															-	100%	65%	
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE MATAMOROS A HIDALGO, EN EL PUENTE DEL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	1.510.000,00	1.286.745,02	223.254,98															-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y UNIVERSIDAD, COL. EL CARMEN	PUENTE DEL CARMEN	785.865,00	314.346,00			471.519,00													-	0%	0%	
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES	RIOVERDE	438.747,00		175.499,00		263.248,00													-	0%	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BOSQUE	RIOVERDE	150.000,00		150.000,00																0%	0%	
REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS CON DOBLE RIEGO DE SELLO, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P.	RIOVERDE	95.045,20							95.045,20										95.045,20	100%	28%	
REHABILITACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ (CENTRO); CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (COFRADIA) Y CALLE SAN JUAN (ISLA DE SAN PABLO III)	RIOVERDE	52.297,50									52.297,50								52.297,50	100%	83%	
PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ORTIZ DE GUARDA GANADO A CALLE JIMENEZ, LA PALMITA (PROGRAMA 3X1)	LA PALMITA	320.000,00		320.000,00															-	0%	0%	
SUSTITUCION DE LOSAS DE CONCRETO EN BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS DE CALLE JULIAN CARRILLO A CALLE FRANCISCO VILLA Y BOULEVARD CARLOS JONGITUD BARRIOS ESQUINA CON BOULEVARD UNIVERSITARIO	RIOVERDE	193.446,11									189.938,40	1.809,87	885,22			678,41	128,85	5,36	193.446,11	0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 9.663.537,47	\$ 4.666.230,02	\$ 1.596.433,82	-	\$ 2.632.473,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 341.212,87	\$ 8.507,29	\$ 414.556,06	\$ 1.809,87	\$ 885,22	\$ -	\$ 616,70	\$ 678,41	\$ 128,85	\$ 5,36	\$ 768.400,63		
INFRAESTRUCTURA CARRETERA																						
REHABILITACION DE CAMINO DE BAGRES DE ABAJO A HUERTITAS	HUERTITAS	318.698,41	318.698,41																0,00	15%	10%	
REHABILITACION DE CAMINO RUTA LAS HUERTITAS (LAS HUERTITAS-EL FRENO-SOLEDAD, SOLEDAD-LOS ALISOS, LOS ALISOS-EL PASO DE LOS ALISOS)	HUERTITAS, SOLEDAD, EL FRENO, LOS ALISOS	250.020,37	250.020,37																-	0%	0%	
REHABILITACION DE CAMINO LAS HUERTITAS-LAS MARGARAS	LAS MARGARAS	101.576,21	101.576,21																	0%	0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE EL RIACHUELO (EL CARACOL) A JOYA DE CABALLOS (JOYA DE JESÚS)	JOYA DE CABALLOS	366.036,38	366.036,38																	0%	0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE CAÑADA GRANDE A JOYA DEL DURAZNO	JOYA DEL DURAZNO	166.563,24	18.850,61						147.712,63										147.712,63	0%	0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE CAÑADA GRANDE A LOS BANQUITOS	LOS BANQUITOS	173.590,52							173.590,52										173.590,52	0%	0%	
REHABILITACION DE CAMINO DE EL NACIMIENTO A RESUMIDERO	RESUMIDERO	101.670,49							65.994,55	25.790,12	530,44				0,00	9.288,62		0,00	66,76	101.670,49	0%	0%
CONSTRUCCION DE CAMINO DE EL CAPULIN A MESA DEL SALTO, RUTA EL FRENO	MESA DEL SALTO	2.500.000,00	2.500.000,00																	0%	0%	
SUBTOTAL		\$ 3.978.155,62	\$ 3.555.181,98	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 387.297,70	\$ 25.790,12	\$ 530,44	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.288,62	\$ -	\$ -	\$ 66,76	\$ 422.973,64		
SEGURIDAD PUBLICA																						
SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	15.026.872,90		15.026.872,90																-	53%	53%
PRESTACIONES DE ELEMENTOS LA DGSPM	RIOVERDE	3.800.000,00		3.800.000,00																-	30%	30%
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	1.450.000,00		1.450.000,00																-	50%	50%



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016



24 DE AGOSTO DEL 2016

OBRA Y/O ACCION	LOCALIDAD	INVERSION	MUNICIPIO		ESTATAL	FEDERAL	PRODUCTOS FINANCIEROS		PROD. FIN. SUMA	EXTRA. Y REMAN.								SUMA EXT. Y REMANENTES	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIE RO				
		TOTAL	FISM	FAFM			FISM 2016	FAFM 2016		FISM 2015	INT. FISM 2015	FAFM 2015	INT. FAFM 2015	INT. BENEF. FAFM 2015	FISM 2014	INT. FISM 2014	FAFM 2014				INT. FAFM 2014	INT. BENEF. FAFM 2014		
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM	RIOVERDE	400.000,00		400.000,00															-	80%	80%			
ALUMBRADO PUBLICO	RIOVERDE	10.697.505,00		10.697.505,00					0,00										-	41%	41%			
SUBTOTAL		\$ 31.374.377,90	\$ -	\$31.374.377,90	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ADMINISTRACIÓN PUBLICA																								
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																								
CONSTRUCCION DE GIMNASIO RIOVERDE 400	RIOVERDE	2.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00															0%	0%		
CONSTRUCCION DE FUENTE 400 PLAZA FUNDADORES	RIOVERDE	3.500.000,00		3.500.000,00																	0%	0%		
SUBTOTAL		\$ 5.500.000,00	\$ -	\$ 4.500.000,00	-	\$1.000.000,00	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
GASTOS INDIRECTOS																								
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	RIOVERDE	30.000,00		30.000,00																	-	25%	25%	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	RIOVERDE	800.000,00	800.000,00																			0%	0%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	RIOVERDE	846.784,81	846.784,81																			1%	1%	
COMBUSTIBLE	RIOVERDE	346.436,16		346.436,16																		10%	10%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	RIOVERDE	60.000,00		60.000,00																		0%	0%	
ADQUISICION DE VEHICULOS	RIOVERDE	1.019.700,00		1.019.700,00																		100%	100%	
SUBTOTAL		\$ 3.102.920,97	\$ 1.646.784,81	\$ 1.456.136,16	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
ORGANOS DE CONTROL																								
ORGANOS DE CONTROL	RIOVERDE	97.075,74		97.075,74																		-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 97.075,74	\$ -	\$ 97.075,74	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
DESARROLLO INSTITUCIONAL																								
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	RIOVERDE	1.097.856,54	1.097.856,54																			-	0%	0%
SUBTOTAL		\$ 1.097.856,54	\$ 1.097.856,54	\$ -	-	\$ -	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -				
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS																								
FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS	RIOVERDE	3.168.826,68	359.737,42	2.689.848,38			26.633,95	14.027,74	40.661,69	0,00	41.276,06	32.146,43	2.254,88	1,85		2.648,88		238,82	12,27	78.579,19	0%	0%		
SUBTOTAL		\$ 3.168.826,68	\$ 359.737,42	\$ 2.689.848,38	-	\$ -	26.633,95	14.027,74	\$40.661,69	\$ -	\$41.276,06	\$ 32.146,43	\$2.254,88	\$ 1,85	\$ -	\$ 2.648,88	\$ -	\$ 238,82	\$ 12,27	\$ 78.579,19				