

Total: 7

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto			Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico				Observaciones		
								Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Programa Fondo Convenio - Especifico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
SLP1515030057908	Drenaje Sanitario En Calle El Salvador (Canal 5) (Calle San Salvador En Cartografía Del Municipio)	2015-4896	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,093,463	\$409,653	\$409,653	\$409,653	\$409,653	\$409,653	\$409,653	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300578858	Drenaje Sanitario En Calle La Privada De Porfirio Diaz Y La Privada San Salvador (Primera Privada De Porfirio Diaz En Cartografía Del Municipio)	2015-5687	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,503,740	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	\$551,087	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300579006	Alumbrado Publico En Calle El Salvador (Canal 5) (Calle San Salvador En Cartografía Del Municipio)	2015-5711	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$965,139	\$672,826	\$672,826	\$672,826	\$672,826	\$672,826	\$672,826	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300579050	Alumbrado Publico En Calle Porfirio Diaz	2015-5706	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$890,116	\$620,651	\$620,651	\$620,651	\$620,651	\$620,651	\$620,651	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300579086	Alumbrado Publico En Calle Universidad	2015-5705	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Urbanización	En Ejecución	2015	\$582,024	\$405,795	\$405,795	\$405,795	\$405,795	\$405,795	\$405,795	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300579121	Instalación De Sistema Fotovoltaico De 12 Kw Interconectado A La Red De Cfe En El Centro De Desarrollo Comunitario Insurgentes	2015-6052	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S048 Programa Hábitat			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$650,000	\$389,775	\$389,775	\$389,775	\$389,775	\$389,775	\$389,775	100.00	00	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
SLP15150300579308	Ampliación De Vivienda Rural	2015-4086	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	S058 Programa de vivienda digna			15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	MUNICIPIO DE RIOVERDE, S.L.P.	Vivienda	En Ejecución	2015	\$4,208,221	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	\$2,000,000	100.00	00	Vivienda	450	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PRESENTA DUDA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.