



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016

27 DE JULIO DEL 2016

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | INVERSION | | MUNICIPIO | | | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | PROD. FIN. | EXTRA. Y REMAN. | | | | | | | | | | SUMA EXT. Y REMANENTES | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | |
|--|----------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|-----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | ESTATAL | FISM 2016 | | FAFM 2016 | SUMA | | FISM 2015 | INT. FISM 2015 | FAFM 2015 | INT. FAFM 2015 | INT. BENEF. FAFM 2015 | FISM 2014 | INT. FISM 2014 | FAFM 2014 | INT. FAFM 2014 | INT. BENEF. FAFM 2014 | | | | |
| TECHO FINANCIERO EJERCICIO 2016 | | \$ 125.070.238,64 | \$ 54.892.827,00 | \$ 48.537.872,00 | \$ 2.155.530,00 | \$ 6.512.427,00 | \$ 18.917,61 | \$ 11.063,31 | \$ 29.980,92 | \$ 11.296.967,31 | \$ 72.789,51 | \$ 447.232,93 | \$ 3.805,30 | \$ 887,07 | \$ 1.106.542,76 | \$ 12.280,12 | \$ 678,41 | \$ 335,87 | \$ 82,44 | \$ 12.941.601,72 | | | | |
| SUMAS DE PRIORIZACION | | \$ 125.070.238,64 | \$ 54.892.827,00 | \$ 48.537.872,00 | \$ 2.155.530,00 | \$ 6.512.427,00 | \$ 18.917,61 | \$ 11.063,31 | \$ 29.980,92 | \$ 11.296.967,31 | \$ 72.789,51 | \$ 447.232,93 | \$ 3.805,30 | \$ 887,07 | \$ 1.106.542,76 | \$ 12.280,12 | \$ 678,41 | \$ 335,87 | \$ 82,44 | \$ 12.941.601,72 | | | | |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| SALUD | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGURO POPULAR | RIOVERDE | 50.000,00 | | 50.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 50.000,00 | \$ - | \$ 50.000,00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| ASISTENCIA SOCIAL, ATENCIÓN A GRUPOS ESPECIALES Y DESARROLLO COMUNITARIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA | RIOVERDE | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 44% | 44% |
| PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL | RIOVERDE | 500.000,00 | | 500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 3.000.000,00 | \$ - | \$ 3.000.000,00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| EDUCACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO Y 1 AULA DIDACTICA DE 2 E.E. TIPO U1-C EN EL CENTRO DE BACHILLERATO COMUNITARIO "IGNACIO ZARAGOZA" | SAN JOSE DEL TAPANCO | 1.190.000,00 | | 1.190.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA EN ESCUELA TELESECUNDARIA "LA SOLUCION SOMOS TODOS", EN EL CAPULIN | EL CAPULIN | 570.000,00 | | 570.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO ARRIAGA", EN LAS MAGDALENAS | LAS MAGDALENAS | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA "BENITO JUAREZ", EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 600.000,00 | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 2.660.000,00 | \$ 600.000,00 | \$ 2.060.000,00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| VIVIENDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA DIEGO RUIZ | VARIAS LOCALIDADES | 2.300.000,00 | | | | | | | | 1.193.457,24 | | | | | 1.106.542,76 | | | | | | | 2.300.000,00 | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA AGEB 060A Y 0597 | PUENTE DEL CARMEN | 2.470.000,00 | | | | | | | | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | 2.470.000,00 | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA RIOVERDE 1A. ETAPA | RIOVERDE | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA RIOVERDE 2A. ETAPA | RIOVERDE | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN COMUNIDADES | VARIAS | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA AGEB 0648 Y 0629 | SAN MARCOS | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA AGEB 0614 | RIOVERDE | 750.000,00 | 750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA CHARCO SALADO | CHARCO SALADO | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA AGEB 037-0 | VARIAS | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RUTA AGEB 0633 | PUENTE DEL CARMEN | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 1 | RIOVERDE | 2.155.530,00 | 646.659,00 | | 538.882,50 | 969.988,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 2 | RIOVERDE | 2.155.530,00 | 646.659,00 | | 538.882,50 | 969.988,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 3 | RIOVERDE | 2.155.530,00 | 646.659,00 | | 538.882,50 | 969.988,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RECAMARAS ADICIONALES PROGRAMA AMPLIACION DE VIVIENDA RUTA 4 | RIOVERDE | 2.155.530,00 | 646.659,00 | | 538.882,50 | 969.988,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES RUTA BANQUITOS | VARIAS | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| ADQUISICION DE PLANTAS SOLARES RUTA BAGRES DE ABAJO | VARIAS | 480.000,00 | 480.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016

27 DE JULIO DEL 2016

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | INVERSION | | | | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | PROD. FIN. | EXTRA. Y REMAN. | | | | | | | | | | SUMA EXT. Y REMANENTES | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | | |
|--|--------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|------------------------|-----------------------|-------------|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | ESTATAL | | FISM 2016 | FAFM 2016 | | SUMA | FISM 2015 | INT. FISM 2015 | FAFM 2015 | INT. FAFM 2015 | INT. BENEF. FAFM 2015 | FISM 2014 | INT. FISM 2014 | FAFM 2014 | INT. FAFM 2014 | | | | INT. BENEF. FAFM 2014 | |
| SUBTOTAL | | \$ 32.712.120,00 | \$ 21.906.636,00 | \$ - | 2.155.530,00 | \$ 3.879.954,00 | | | \$ - | \$ 3.663.457,24 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.106.542,76 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.770.000,00 | | | | |
| INFRAESTRUCTURA AGROPECUARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONVENIO CON SEDARH | VARIAS COMUNIDADES | 354.000,00 | | 354.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE HUERTOS COMUNITARIOS (HUERTOS DE TRASPATIO) PARA LA PRODUCCION DE AUTOCONSUMO | VARIAS COMUNIDADES | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONVENIO IPASSA | VARIAS COMUNIDADES | 800.000,00 | 800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADERO RUTA CRUZ DE MARIN | VARIAS COMUNIDADES | 400.000,00 | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 2.254.000,00 | \$ 1.900.000,00 | \$ 354.000,00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - |
| AGUA POTABLE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DIEGO RUIZ | DIEGO RUIZ | 485.000,00 | | | | | | | | 485.000,00 | | | | | | | | | | | | 485.000,00 | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS | PALMILLAS | 649.999,50 | | | | | | | | 649.999,50 | | | | | | | | | | | | 649.999,50 | 100% | 100% |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FLOR DE DALIA DE AV. DEL CARMEN A ILUSION, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 115.000,00 | 115.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE 1A. PRIVADA DE SAN SALVADOR | PUENTE DEL CARMEN | 115.000,00 | 15.000,00 | | | | | | | 100.000,00 | | | | | | | | | | | | 100.000,00 | 8% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION DE TOPACIO Y PROLONGACION DE ESMERALDA | PUENTE DEL CARMEN | 115.000,00 | 115.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN JOYA DE CABALLOS | JOYA DE CABALLOS | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS | RIOVERDE | 700.000,00 | 700.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 2.529.999,50 | \$ 1.295.000,00 | \$ - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.234.999,50 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.234.999,50 | | |
| ALCANTARILLADO Y DRENAJE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FLOR DE DALIA DE CALLE ILUSION A CAMINO A LA VIRGEN, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 580.000,00 | 0,00 | | | | | | | 580.000,00 | | | | | | | | | | | | 580.000,00 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROLONGACION DE TOPACIO Y PROLONGACION DE ESMERALDA | PUENTE DEL CARMEN | 1.090.000,00 | - | | | | | | | 1.090.000,00 | | | | | | | | | | | | 1.090.000,00 | 70% | 30% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ZARAGOZA DE CALLE CUAUHTEMOC RUMBO A LIENZO CHARRO, PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 300.000,00 | 300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PERIFERIA DE LA PLAZA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 980.000,00 | 980.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2DA. PRIVADA DE SAN SALVADOR, DE AV. UNIVERSIDAD A SAN SALVADOR, PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 2.315.000,00 | 2.315.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE DE LOS PINOS, DE CALLE TURQUESA A ESMERALDA, PEDREGAL DE SAN MARCOS | RIOVERDE | 955.000,00 | 955.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS ROSALES, DE CALLE EL NOGAL A LAS FLORES, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 675.000,00 | 675.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SALVADOR IZAR NOHEMI DEL 0+264.96 A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 1.260.000,00 | 1.260.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAN JOSE BALDERAS FLORES, DE CALLE JULIO SARAZUA A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 759.600,00 | 759.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016

27 DE JULIO DEL 2016

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | INVERSION | MUNICIPIO | | | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | PROD. FIN. | EXTRA. Y REMAN. | | | | | | | | | | SUMA EXT. Y REMANENTES | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|----------------|-------------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|-----|-----|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | ESTATAL | | FISM 2016 | FAFM 2016 | | SUMA | FISM 2015 | INT. FISM 2015 | FAFM 2015 | INT. FAFM 2015 | INT. BENEF. FAFM 2015 | FISM 2014 | INT. FISM 2014 | FAFM 2014 | INT. FAFM 2014 | | | | INT. BENEF. FAFM 2014 | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JULIO SARAZUA, DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A SALVADOR IZAR NOHEMI, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 270.000,00 | 270.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS, DE CALLE JULIO SARAZUA A CALLE SIN NOMBRE, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 795.600,00 | 795.600,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, DE CALLE JOSE LUIS LOZA VILLALOBOS A SALVADOR IZAR NOHEMI, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 277.200,00 | 277.200,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRIVADA DE FERNANDO MONTES DE OCA, DE CALLE FERNANDO MONTES DE OCA A TOPAR, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 350.000,00 | 350.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE EL NOGAL, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CALLE SIN NOMBRE No. 68, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 870.000,00 | 870.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CASTILLO DE CHAPULTEPEC, DE CALLE VICENTE SUAREZ A MIGUEL HIDALGO, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 650.000,00 | 650.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VICENTE SUAREZ, 1A. PRIVADA DE VICENTE SUAREZ Y 2A. PRIVADA DE VICENTE SUAREZ, EN SAN MARCOS | SAN MARCOS | 670.000,00 | 670.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 2A. PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRANZA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 480.000,00 | 480.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 3A. PRIVADA DE PORFIRIO DIAZ, DE CALLE PORFIRIO DIAZ A CARRANZA, SAN MARCOS | SAN MARCOS | 610.000,00 | 610.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DE CALLE BOSQUE ENTRE QUEZADA Y RIO VERDE | RIOVERDE | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5% | 0% | |
| REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO EN COLONIA INFONAVIT LOS NARANJOS | RIOVERDE | 2.130.000,00 | 2.130.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 16.417.400,00 | \$ 14.347.400,00 | \$ 400.000,00 | - | \$ - | - | \$ - | \$ - | \$ 1.670.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 1.670.000,00 | | |
| ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS MARGINADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AMPLIACION DE RED ELECTRICA Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN LA LOCALIDAD DE EL FRENO | EL FRENO | 925.000,00 | | | | | | | | | 925.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 925.000,00 | 35% | 30% |
| AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PRIMERA ETAPA, EN LA LOCALIDAD LA PERDIDA | LA PERDIDA | 2.400.000,00 | 100.000,00 | | | | | | | | 2.300.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 2.300.000,00 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE PALMILLAS | PALMILLAS | 750.000,00 | | | | | | | | | 750.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 750.000,00 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE CARRANZA A SAN ANTONIO | SAN MARCOS | 285.000,00 | 260.000,00 | | | | | | | | 25.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 25.000,00 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PROLONGACIÓN DE TOPACIO | PUENTE DEL CARMEN | 80.000,00 | 80.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| AMPLIACION DE LINEA DE MEDIA TENSION PRIMERA ETAPA JOYA DEL DURAZNO | JOYA DEL DURAZNO | 2.470.000,00 | 2.470.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL FRACCIONAMIENTO EL SOL | RIOVERDE | 430.000,00 | | 430.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 7.340.000,00 | \$ 2.910.000,00 | \$ 430.000,00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.000.000,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 4.000.000,00 | | |
| DESARROLLO URBANO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CALLES | VARIAS | 448.737,77 | | | | | | | | | 246.167,67 | 8.507,29 | 189.938,40 | 1.809,87 | 885,22 | | 616,70 | 678,41 | 128,85 | 5,36 | | | | | | | 448.737,77 | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE CALLE LUIS ECHEVERRIA, ENTRE CALLES IGNACIO ALLENDE Y VICENTE GUERRERO, COL. EL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1.390.463,00 | 556.186,00 | | | | 834.277,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLES HIDALGO Y CUAUHTEMOC, COL. EL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 756.647,00 | 302.659,00 | | | | 453.988,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
 Coordinación de Desarrollo Social Municipal
 Programa Operativo Anual Ejercicio 2016

27 DE JULIO DEL 2016

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | MUNICIPIO | | | | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | PROD. FIN. | EXTRA. Y REMAN. | | | | | | | | | | SUMA EXT. Y REMANENTES | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO | |
|--|--|-------------------------|------------------------|-------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|--------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | ESTATAL | | FISM 2016 | FAFM 2016 | | SUMA | FISM 2015 | INT. FISM 2015 | FAFM 2015 | INT. FAFM 2015 | INT. BENEF. FAFM 2015 | FISM 2014 | INT. FISM 2014 | FAFM 2014 | INT. FAFM 2014 | | | | INT. BENEF. FAFM 2014 |
| CONSTRUCCION DE CALLE FRANCISCO I MADERO, ENTRE CALLES HIDALGO Y CUAUHTEMOC, COL. EL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1.015.735,00 | 406.294,00 | | | 609.441,00 | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| PROYECTO 3 X 1 EN PROGRESO | PROGRESO | 300.000,00 | | 127.679,84 | | | | | | | | 172.320,16 | | | | | | | | | 172.320,16 | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE ITURBIDE DE CALLE HIDALGO A CUAUHTEMOC, PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE MATAMOROS DE CALLE FRONTERA A ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COL. SAN RAFAEL | RIOVERDE | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 70% | 0% |
| PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA DE CALLE MATAMOROS A HIDALGO, EN EL PUENTE DEL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 1.510.000,00 | 1.286.745,02 | 223.254,98 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE CALLE HIDALGO ENTRE CALLES PINO SUAREZ Y UNIVERSIDAD, COL. EL CARMEN | PUENTE DEL CARMEN | 785.865,00 | 314.346,00 | | | 471.519,00 | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO INSURGENTES | RIOVERDE | 438.747,00 | | 175.499,00 | | 263.248,00 | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE BOSQUE | RIOVERDE | 150.000,00 | | 150.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE CALLE LAZARO CARDENAS CON DOBLE RIEGO DE SELLO, SAN MARCOS, RIOVERDE, S.L.P. | RIOVERDE | 95.045,20 | | | | | | | 95.045,20 | | | | | | | | | | | | 95.045,20 | 100% | 27% |
| REHABILITACION DE CALLE PORFIRIO DIAZ (CENTRO); CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (COFRADIA) Y CALLE SAN JUAN (ISLA DE SAN PABLO III) | RIOVERDE | 52.297,50 | | | | | | | | | | 52.297,50 | | | | | | | | | 52.297,50 | 100% | 83% |
| PAVIMENTACION DE CALLE MARIANO ORTIZ DE GUARDA GANADO A CALLE JIMENEZ, LA PALMITA (PROGRAMA 3X1) | LA PALMITA | 215.000,00 | | 215.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 9.558.537,47 | \$ 4.666.230,02 | \$ 1.491.433,82 | - | \$ 2.632.473,00 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 341.212,87 | \$ 8.507,29 | \$ 414.556,06 | \$ 1.809,87 | \$ 885,22 | \$ - | \$ 616,70 | \$ 678,41 | \$ 128,85 | \$ 5,36 | \$ 768.400,63 | | | |
| INFRAESTRUCTURA CARRETERA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| REHABILITACION DE CAMINO DE BAGRES DE ABAJO A HUERTITAS | HUERTITAS | 318.698,41 | 318.698,41 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 2% | 0% |
| REHABILITACION DE CAMINO RUTA LAS HUERTITAS (LAS HUERTITAS-EL FRENO-SOLEDAD, SOLEDAD-LOS ALISOS, LOS ALISOS-EL PASO DE LOS ALISOS) | HUERTITAS, SOLEDAD, EL FRENO, LOS ALISOS | 250.020,37 | 250.020,37 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE CAMINO LAS HUERTITAS-LAS MARGARAS | LAS MARGARAS | 101.576,21 | 101.576,21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE CAMINO DE EL RIACHUELO (EL CARACOL) A JOYA DE CABALLOS (JOYA DE JESÚS) | JOYA DE CABALLOS | 366.036,38 | 366.036,38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE CAMINO DE CAÑADA GRANDE A JOYA DEL DURAZNO | JOYA DEL DURAZNO | 166.563,24 | 18.850,61 | | | | | | 147.712,63 | | | | | | | | | | | | 147.712,63 | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE CAMINO DE CAÑADA GRANDE A LOS BANQUITOS | LOS BANQUITOS | 173.590,52 | | | | | | | 173.590,52 | | | | | | | | | | | | 173.590,52 | 0% | 0% |
| REHABILITACION DE CAMINO DE EL NACIMIENTO A RESUMIDERO | RESUMIDERO | 101.670,49 | | | | | | | 65.994,55 | 25.790,12 | 530,44 | | | | 0,00 | 9.288,62 | | 0,00 | 66,76 | 101.670,49 | 0% | 0% | |
| CONSTRUCCION DE CAMINO DE EL CAPULIN A MESA DEL SALTO, RUTA EL FRENO | MESA DEL SALTO | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 3.978.155,62 | \$ 3.555.181,98 | \$ - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 387.297,70 | \$ 25.790,12 | \$ 530,44 | \$ - | \$ - | \$ - | \$ 9.288,62 | \$ - | \$ - | \$ 66,76 | \$ 422.973,64 | | | | |
| SEGURIDAD PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUELDOS Y COMPENSACIONES DE ELEMENTOS DE LA DGSPM | RIOVERDE | 15.026.872,90 | | 15.026.872,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 44% | 44% |
| PRESTACIONES DE ELEMENTOS LA DGSPM | RIOVERDE | 3.800.000,00 | | 3.800.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 24% | 24% |
| COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA DGSPM | RIOVERDE | 1.450.000,00 | | 1.450.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 44% | 44% |
| MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DGSPM | RIOVERDE | 400.000,00 | | 400.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 70% | 70% |
| ALUMBRADO PUBLICO | RIOVERDE | 10.697.505,00 | | 10.697.505,00 | | | | 0,00 | | | | | | | | | | | | | - | 20% | 20% |
| SUBTOTAL | | \$ 31.374.377,90 | \$ - | \$ 31.374.377,90 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |
| ADMINISTRACIÓN PUBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONSTRUCCION DE GIMNASIO RIOVERDE 400 | RIOVERDE | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| CONSTRUCCION DE FUENTE 400 PLAZA FUNDADORES | RIOVERDE | 2.500.000,00 | | 2.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 3.500.000,00 | \$ - | \$ 3.500.000,00 | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | |



H. Ayuntamiento de Rioverde, S. L. P.
Coordinación de Desarrollo Social Municipal
Programa Operativo Anual Ejercicio 2016

27 DE JULIO DEL 2016

| OBRA Y/O ACCION | LOCALIDAD | INVERSION | MUNICIPIO | | ESTATAL | FEDERAL | PRODUCTOS FINANCIEROS | | PROD. FIN. SUMA | EXTRA. Y REMAN. | | | | | | | | | | SUMA EXT. Y REMANENTES | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIE RO | | | |
|--|-----------|------------------------|------------------------|------------------------|----------|-------------|-----------------------|------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------------|--------------------------|---------------------------|------------------|--------------------------|----|----|----|
| | | TOTAL | FISM | FAFM | | | FISM 2016 | FAFM 2016 | | FISM 2015 | INT. FISM 2015 | FAFM 2015 | INT. FAFM 2015 | INT. BENEF. FAFM 2015 | FISM 2014 | INT. FISM 2014 | FAFM 2014 | INT. FAFM 2014 | INT. BENEF. FAFM 2014 | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS | RIOVERDE | 3.102.920,97 | 1.646.784,81 | 1.456.136,16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 1% | 1% | |
| SUBTOTAL | | \$ 3.102.920,97 | \$ 1.646.784,81 | \$ 1.456.136,16 | - | \$ - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| ORGANOS DE CONTROL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ORGANOS DE CONTROL | RIOVERDE | 97.075,74 | | 97.075,74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 97.075,74 | \$ - | \$ 97.075,74 | - | \$ - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| DESARROLLO INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL | RIOVERDE | 1.097.856,54 | 1.097.856,54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | 0% | 0% |
| SUBTOTAL | | \$ 1.097.856,54 | \$ 1.097.856,54 | \$ - | - | \$ - | - | - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | \$ - | | | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FONDO EMERGENTE Y CONTINGENCIAS | RIOVERDE | 5.397.794,90 | 967.737,65 | 4.324.848,38 | | | 18.917,61 | 11.063,31 | 29.980,92 | 0,00 | 38.492,10 | 32.146,43 | 1.995,43 | 1,85 | | 2.374,80 | | 207,02 | 10,32 | | | 75.227,95 | 0% | 0% | |
| SUBTOTAL | | \$ 5.397.794,90 | \$ 967.737,65 | \$ 4.324.848,38 | - | \$ - | 18.917,61 | 11.063,31 | \$ 29.980,92 | \$ - | \$ 38.492,10 | \$ 32.146,43 | \$ 1.995,43 | \$ 1,85 | \$ - | \$ 2.374,80 | \$ - | \$ 207,02 | \$ 10,32 | \$ 75.227,95 | | | | | |