

Totales: 1

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Información General del Proyecto					Avance Financiero										Avance Físico				Observaciones	
							Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Mistrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual
SLP14140200343729	Rehabilitación De Unidad Deportiva La Ciudad	2014	San Luis Potosí	Rioverde	Rioverde	Urbano	Subsidios	008 Fondo de Infraestructura Deportiva		23-Provisiones Salariales y Económicas H. AYUNTAMIENTO DE RIOVERDE	Deporte	En Ejecución	2015	\$2,000,000	\$1,961,114	\$1,961,114	\$1,961,114	\$1,961,114	\$1,961,114	\$1,961,114	100.00	00	Metros Cuadrados	6,000	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: EL MUNICIPIO PROPUESTA DADA VERDAD QUE LA INFORMACION REPORTADA ES VERDADERA Y DE CALIDAD. - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

PRELIMINAR